



25930100012995

CRONOGRAMA DRAGAGEM ETAPA 2025-2026 - Canal de acesso ao Porto de Rio Grande																
ITEM	DESCRIÇÃO	MESES														
		mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15
1	Mobilização	Draga 1 e 2														
2	Dragagem Trecho 12- draga 10.000 m³		draga 2													
3	Dragagem Trecho 11 - draga 10.000 m³		draga 2													
4	Dragagem Trecho 10 - draga 10.000 m³		draga 2	draga 2												
5	Dragagem Trecho 9 - draga 10.000 m³			draga 2												
6	Dragagem Trecho 8 - draga 10.000 m³			draga 2												
7	Dragagem Trecho 7 - draga 10.000 m³			draga 2												
8	Dragagem Trecho 6 - draga 10.000 m³			draga 2												
9	Dragagem Trecho 5 - draga 10.000 m³			draga 2												
10	Dragagem Trecho 4 - draga 10.000 m³			draga 2	draga 2											
11	Dragagem Trecho 3 - draga 10.000 m³				draga 2											
	Janela ambiental					janela	janela	janela								
12	Dragagem Trecho 2 - draga 10.000 m³		draga 1	draga 1	draga 1				draga 1	draga 1	draga 1	draga 1	draga 1	draga 1	draga 1	draga 1
13	Dragagem Trecho 1 - draga 10.000 m³															
14	Alargamento T5 - draga 10.000 m³															
15	Alargamento T6 - draga 10.000 m³															
16	Alargamento T7 - draga 10.000 m³															
17	Levantamento Hidrográfico CAT A															

OBS: NO PERÍODO REFERENTE AOS MESES 1 A 4 SERÃO EXIGIDOS 2 CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS (DRAGA 1 E DRAGA 2) TRABALHANDO SIMULTANEAMENTE.





25930100012995

Nome do documento: ANEXO H - CRONOGRAMA DE OBRA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Eduardo Ferreira Schuler

PORTOSRS / GENGMAR / 264263073

26/06/2025 10:15:04

