



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento					
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES			BENTO GONÇALVES/RS	RUA AVELINO SIGNOR	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA AVELINO SIGNOR					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
out-24	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA A¹ /ELINO SIGNOR		24,00%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/24	Parcela 1 jan/25	Parcela 2 fev/25	Parcela 3 mar/25	Parcela 4 abr/25	Parcela 5 mai/25	Parcela 6 jun/25	Parcela 7 jul/25	Parcela 8 ago/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.586.065,89	Parcela (%) 13,22%	36,20%	34,13%	16,44%					
			Parcela (R\$) 209.751,24	574.102,32	541.400,01	260.812,32					
			Acumulado (%) 13,22%	49,42%	83,56%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 209.751,24	783.853,56	1.325.253,57	1.586.065,89					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.928,39	Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 7.464,20	14.928,39							
2.	TRECHO 1	743.670,49	Parcela (%) 8,00%	8,00%	8,00%						
			Acumulado (%) 27,20%	76,19%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 202.287,04	566.621,57	743.670,49						
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DA BASE	404.574,08	Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 202.287,04	404.574,08							
2.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	324.094,97	Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	162.047,49	324.094,97						
2.3.	SINALIZAÇÃO	15.001,44	Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	15.001,44						
3.	TRECHO 2	827.467,01	Parcela (%) 0,00%	24,45%	44,03%	31,52%					
			Acumulado (%) 0,00%	24,45%	68,48%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	202.303,60	566.654,69	827.467,01					
3.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DA BASE	404.607,20	Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	202.303,60	404.607,20						
3.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	324.094,97	Parcela (%) 0,00%	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	162.047,49	324.094,97					
3.3.	SINALIZAÇÃO	98.764,84	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	98.764,84					

Local
20 de janeiro de 2025
Data

Nome: MAURI MAGNAGUAGNO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 248.952
ART/RRT: