



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	REFORMA DE COBERTURAS, FORROS E ELÉTRICA - EMEF PR	REFORMA DE COBERTURAS, FORROS E ELÉTRICA - EMEF PRINCESA ISAE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	REFORMA DE COBERTURAS, FORROS	741.316,10	% Período:	23,46%	26,04%	26,48%	24,03%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	41.226,36	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ADEQUAÇ	36.562,40	% Período:	68,74%	31,26%										
				100,00%											
1.2.1.	Coberturas	20.420,58	% Período:	75,00%	25,00%										
				75,00%	25,00%										
1.2.2.	Forros	15.811,61	% Período:	60,00%	40,00%										
				60,00%	40,00%										
1.2.3.	Remoção de caixa d'água e demolição de	330,21	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	COBERTURA DOS BANHEIROS DO PRÉ	20.667,62	% Período:	94,78%		5,22%									
1.3.1.	Laje de cobertura dos banheiros	12.423,16	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.2.	Impermeabilização	7.164,86	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.3.	Pintura da laje de cobertura	1.079,60	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.4.	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE	2.747,02	% Período:		32,79%	67,21%									
1.4.1.	Alimentação	1.364,63	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.4.2.	Saída para distribuição e ventilação (SUSF	460,67	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.4.3.	Distribuição	436,71	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.4.4.	Extravasar e limpeza	471,18	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.4.5.	Coluna de ventilação existente	13,83	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.5.	COBERTURAS	174.595,28	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.5.1.	Estrutura de madeira para repor peças av	4.449,24	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
				30,00%	40,00%	30,00%									
1.5.2.	Telhamento	170.146,04	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
				30,00%	40,00%	30,00%									
1.6.	CALHAS, FUNILARIA E TUBOS DE QUET	25.951,75	% Período:		10,00%	10,00%	80,00%								
					10,00%	10,00%	80,00%								
1.7.	FORROS	132.397,94	% Período:		10,71%	50,00%	39,29%								
1.7.1.	Forros internos	104.027,16	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.7.2.	Forros dos beirais	18.130,21	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.7.3.	Espelhos dos beirais	10.240,57	% Período:		50,00%	50,00%									



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	REFORMA DE COBERTURAS, FORROS E ELÉTRICA - EMEF PR	REFORMA DE COBERTURAS, FORROS E ELÉTRICA - EMEF PRINCESA ISAE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	241.583,16	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.9.	REFORMA DOS BANHEIROS	46.601,62	% Período:	13,06%	50,11%		36,83%								
1.9.1.	Demolições e remoções	5.381,68	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.9.2.	Esquadrias com madeira	21.477,25	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.9.3.	Reinstalação de sanitários e lavatórios	1.170,32	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.9.4.	Revestimentos de paredes e tetos	17.161,19	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.9.5.	Instalações elétricas	1.411,18	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.10.	REPARO EM TRINCAS	1.517,12	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS SUBTERRÂNE	3.727,60	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	13.738,23	% Período:				100,00%								
							100,00%								
Total: R\$ 741.316,10				%:	23,46%	26,04%	26,48%	24,03%							
				Repass:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!							
				Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	173.888,87	193.004,67	196.318,18	178.104,38							
				%:	23,46%	49,49%	75,97%	100,00%							
				Repass:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!							
				Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	173.888,87	366.893,54	563.211,72	741.316,10							

BENTO GONÇALVES/RS

Local

segunda-feira, 2 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Dodani Renan de Moraes

CREA/CAU: RS228883

ART/RRT: