



Referência: SINAPI RS 06/2025 e SICRO RS 04/2025  
BDI não desonerado: 22,00%

	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
<b>1. Administração local</b>						
Físico		25,130%	25,815%	26,567%	22,488%	100%
Financeiro	R\$ 27.359,92	R\$ 6.875,45	R\$ 7.063,02	R\$ 7.268,81	R\$ 6.152,64	R\$ 27.359,92
<b>2. Serviços iniciais</b>						
Físico		70%	10%	10%	10%	100%
Financeiro	R\$ 17.506,70	R\$ 12.254,69	R\$ 1.750,67	R\$ 1.750,67	R\$ 1.750,67	R\$ 17.506,70
<b>3. Terraplenagem - preparo do terreno, corte e aterro</b>						
Físico		100%				100%
Financeiro	R\$ 27.876,56	R\$ 27.876,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.876,56
<b>4. Corte e aterro</b>						
Físico		40%			60%	100%
Financeiro	R\$ 52.964,34	R\$ 21.185,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.778,60	R\$ 52.964,34
<b>5. Infraestrutura: sapatas</b>						
Físico		60%	40%			100%
Financeiro	R\$ 136.373,29	R\$ 81.823,97	R\$ 54.549,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.373,29
<b>6. Mesoestrutura</b>						
Físico			70%	30%		100%
Financeiro	R\$ 129.637,11	R\$ -	R\$ 90.745,98	R\$ 38.891,13	R\$ -	R\$ 129.637,11
<b>7. Superestrutura</b>						
Físico				60%	40%	100%
Financeiro	R\$ 184.481,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.688,67	R\$ 73.792,44	R\$ 184.481,11
<b>8. Remonte de leito estradal</b>						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 14.925,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.925,84	R\$ 14.925,84
<b>9. Guarda-corpo lateral</b>						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 16.866,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.866,29	R\$ 16.866,29
<b>10. Sinalização</b>						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 1.791,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.791,72	R\$ 1.791,72
<b>11. Desmobilização de equipamentos</b>						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 2.112,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,86	R\$ 2.112,86
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,517%</b>	<b>25,185%</b>	<b>25,919%</b>	<b>24,379%</b>	<b>100,000%</b>
	<b>R\$ 611.895,74</b>	<b>R\$ 150.016,41</b>	<b>R\$ 154.108,98</b>	<b>R\$ 158.599,28</b>	<b>R\$ 149.171,06</b>	<b>R\$ 611.895,74</b>

Veranópolis, 30 de julho de 2025.

CRISTIANO VALDUGA DAL PAI  
Prefeito Municipal de Veranópolis

CRISTIANO FUGALI  
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTHIA BENEDETTI  
Eng. Civil - CREA RS201849



**MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS**

RUA ALFREDO CHAVES, 366 - CNPJ 98.671.597/0001-09

VERANÓPOLIS/RS - CEP 95330-000

FONE (54) 3441 1477 - [HTTPS://WWW.VERANOPOLIS.RS.GOV.BR](https://www.veranopolis.rs.gov.br)



CÓDIGO DE ACESSO

F7DC8F62FA6D4D6A8AA3369FC6D19CF0

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://veranopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F7DC8F62FA6D4D6A8AA3369FC6D19CF0>