



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL-RS

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL-RS	CAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. ALEGRETE 5CM	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	
1.	INFRAESTRUTURA URBANA	1.211.559,07	% Período:	30,11%	30,26%	39,63%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	57.301,46	% Período:	100,00%												
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.617,47	% Período:	100,00%												
1.3.	BASE NOVA	306.165,65	% Período:	95,00%	5,00%											
1.4.	MEIO FIO	99.094,20	% Período:		100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	720.633,30	% Período:		35,00%	65,00%										
1.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO	4.203,04	% Período:			100,00%										
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.963,51	% Período:			100,00%										
1.8.	VERTICAL	2.580,44	% Período:			100,00%										
Total: R\$ 1.211.559,07				%:	30,11%	30,26%	39,63%									
				Repasso:	301.080,08	302.605,25	396.314,67									
				Contrapartida:	63.696,22	64.018,89	83.843,96									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	364.776,30	366.624,14	480.158,63									
				%:	30,11%	60,37%	100,00%									
				Repasso:	301.080,08	603.685,33	1.000.000,00									
				Contrapartida:	63.696,22	127.715,11	211.559,07									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	364.776,30	731.400,44	1.211.559,07									

BALNEÁRIO PINHAL-RS

Local

sexta-feira, 4 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

ART/RRT: 13718931