



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	960424	Prefeitura Municipal	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DE	20.351,11	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICO	20.351,11	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%						
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%						
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	15.627,26	% Período:	100,00%											
2.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	15.627,26	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA	433.699,03	% Período:	0,79%	18,97%	28,45%	28,45%	21,16%	2,19%						
3.1.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3.410,68	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.2.	CONSTRUÇÕES	411.295,51	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
3.3.	CORRIMÃOS RAMPAS E ESCADAS	18.992,84	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
4.	ADEQUAÇÃO E REFORMA QUIOSQUE I	157.476,06	% Período:	9,69%	14,54%	17,61%	38,77%	19,39%							
4.1.	DEMOLIÇÃO	4.833,85	% Período:			100,00%									
						100,00%									
4.2.	CONSTRUÇÕES	152.642,21	% Período:	10,00%	15,00%	15,00%	40,00%	20,00%							
				10,00%	15,00%	15,00%	40,00%	20,00%							
Total: R\$ 627.153,46				%:	5,96%	17,25%	24,58%	29,90%	19,99%	2,33%					
Período:	Repasso:	31.684,09			91.781,33	130.767,14	159.034,61	106.309,62	12.370,21						
	Contrapartida:	5.670,73			16.426,78	23.404,36	28.463,59	19.027,01	2.213,99						
	Outros:	-			-	-	-	-	-						
	Investimento:	37.354,83			108.208,10	154.171,50	187.498,20	125.336,63	14.584,20						
Acumulado:	%:	5,96%			23,21%	47,79%	77,69%	97,67%	100,00%						
	Repasso:	31.684,09			123.465,42	254.232,56	413.267,17	519.576,79	531.947,00						
	Contrapartida:	5.670,73			22.097,51	45.501,87	73.965,46	92.992,47	95.206,46						
	Outros:	-			-	-	-	-	-						
	Investimento:	37.354,83			145.562,93	299.734,43	487.232,63	612.569,26	627.153,46						

Alecrim/RS

Local

sexta-feira, 7 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Alana Dogenski

CREA/CAU: CREA/RS 248165

ART/RRT: 13674012