



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO DA RUA JÚLIO JOÃO ZANOTTO E LATERAL DA BR-470

ENDEREÇO: BAIRRO GARIBALDINA

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 32.389,00	31,80%	R\$ 10.300,37	44,38%	R\$ 14.374,65	15,20%	R\$ 4.921,85	7,30%	R\$ 2.363,83	1,32%	R\$ 428,30
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 22.833,40	84,31%	R\$ 19.251,12	3,92%	R\$ 895,57	3,92%	R\$ 895,57	3,92%	R\$ 895,57	3,92%	R\$ 895,57
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 811.636,79	30,00%	R\$ 243.491,04	50,00%	R\$ 405.818,40	20,00%	R\$ 162.327,35				
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 339.848,12	70,00%	R\$ 237.893,68	30,00%	R\$ 101.954,44						
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 374.767,29			50,00%	R\$ 187.383,65	20,00%	R\$ 74.953,46	30,00%	R\$ 112.430,18		
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.853,10									100,00%	R\$ 4.853,10
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 5.216,75			50,00%	R\$ 2.608,38	20,00%	R\$ 1.043,35	30,00%	R\$ 1.565,02		
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 15.068,61									100,00%	R\$ 15.068,61
TOTAL		R\$ 1.606.613,06	31,80%	R\$ 510.936,21	44,38%	R\$ 713.035,09	15,20%	R\$ 244.141,58	7,30%	R\$ 117.254,60	1,32%	R\$ 21.245,58

GARIBALDI, 01 DE AGOSTO DE 2025.

RENAN CÉSAR WERNER POLETTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

JAIRO HENRIQUE MELARA DE CAMARGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / RS PR137578  
ART Nº 13926207