

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 148.012,04	11,24%	10,49%	R\$ 15.527,73	10,68%	R\$ 15.804,89	5,06%	R\$ 7.483,18	19,26%	R\$ 28.503,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.638,91	1,34%	100,00%	R\$ 17.638,91						
3	REPAROS NAS CALHAS E RUFOS	R\$ 144.332,04	10,96%	25,00%	R\$ 36.083,01	25,00%	R\$ 36.083,01	25,00%	R\$ 36.083,01	25,00%	R\$ 36.083,01
4	RECUPERAÇÃO DA PARTE EXISTENTE	R\$ 456.898,91	34,69%	1,76%	R\$ 8.054,74	4,05%	R\$ 18.509,35	0,07%	R\$ 337,76	26,86%	R\$ 122.713,38
5	EXECUÇÃO DA COBERTURA DOS RESERVATÓRIOS	R\$ 19.065,74	1,45%							50,00%	R\$ 9.532,87
6	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS PCD	R\$ 58.822,71	4,47%	53,24%	R\$ 31.316,45	46,76%	R\$ 27.506,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA CAIXA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA (2X)	R\$ 20.214,23	1,53%	65,19%	R\$ 13.178,48	34,81%	R\$ 7.035,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	NOVA LAVANDERIA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA	R\$ 310.456,12	23,57%	5,27%	R\$ 16.375,15	11,50%	R\$ 35.701,52	7,31%	R\$ 22.685,59	9,85%	R\$ 30.573,35
9	PPCI DA REFORMA E DA AMPLIAÇÃO	R\$ 134.793,28	10,23%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	19,46%	R\$ 26.236,79
10	FINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.860,10	0,52%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.317.094,08	100,00%	10,49%	R\$ 138.174,45	10,68%	R\$ 140.640,79	5,06%	R\$ 66.589,54	19,26%	R\$ 253.643,24

TOTAL ACUMULADO

21,17% R\$ 278.815,24 26,22% R\$ 345.404,78 45,48% R\$ 599.048,03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR								TOTAL	
				5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS			
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 148.012,04	11,24%	14,84%	R\$ 21.971,81	11,42%	R\$ 16.902,86	16,51%	R\$ 24.443,42	11,74%	R\$ 17.374,29	100,00%	R\$ 148.012,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.638,91	1,34%									100,00%	R\$ 17.638,91
3	REPAROS NAS CALHAS E RUFOS	R\$ 144.332,04	10,96%									100,00%	R\$ 144.332,04
4	RECUPERAÇÃO DA PARTE EXISTENTE	R\$ 456.898,91	34,69%	8,34%	R\$ 38.125,58	5,69%	R\$ 25.988,47	27,56%	R\$ 125.916,23	25,66%	R\$ 117.253,41	100,00%	R\$ 456.898,91
5	EXECUÇÃO DA COBERTURA DOS RESERVATÓRIOS	R\$ 19.065,74	1,45%	50,00%	R\$ 9.532,87							100,00%	R\$ 19.065,74
6	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS PCD	R\$ 58.822,71	4,47%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 58.822,71
7	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA CAIXA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA (2X)	R\$ 20.214,23	1,53%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.214,23
8	NOVA LAVANDERIA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA	R\$ 310.456,12	23,57%	27,29%	R\$ 84.718,50	23,49%	R\$ 72.927,99	15,29%	R\$ 47.474,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 310.456,12
9	PPCI DA REFORMA E DA AMPLIAÇÃO	R\$ 134.793,28	10,23%	30,54%	R\$ 41.168,73	25,66%	R\$ 34.591,78	14,60%	R\$ 19.677,59	9,73%	R\$ 13.118,39	100,00%	R\$ 134.793,28
10	FINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.860,10	0,52%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.860,10	100,00%	R\$ 6.860,10
	TOTAL	R\$ 1.317.094,08	100,00%	14,84%	R\$ 195.517,48	11,42%	R\$ 150.411,10	16,51%	R\$ 217.511,28	11,74%	R\$ 154.606,19	100,00%	R\$ 1.317.094,08

TOTAL ACUMULADO

60,33% R\$ 794.565,51 71,75% R\$ 944.976,61 88,26% R\$ 1.162.487,89 100,00% R\$ 1.317.094,08