



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
Município de Paraí - RS			Paraí - RS	Avenida Castelo Branco, 1033, Centro, Paraí - RS	Ampliação e acessibilidade do Prédio do Poder Executivo Municipal de Paraí - RS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

		Única Adm da obra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Nº do Evento	Título dos Eventos		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Serviços Preliminares		1																																																	
3	Demolições e remoções		1																																																	
4	Infraestrutura		1																																																	
5	Supraestrutura 1º Pav		1																																																	
6	Supraestrutura 2º Pav		2																																																	
7	Supraestrutura 3º Pav		2																																																	
8	Supraestrutura Laje de Forro		2																																																	
9	Supraestrutura Elevador		2																																																	
10	Estrutura Cobertura		2																																																	
11	Terçamento		3																																																	
12	Cobertura		3																																																	
13	Alvenaria		1																																																	
14	Revestimento Externo		4																																																	
15	Pintura Externa		4																																																	
16	Revestimento Interno		4																																																	
17	Piso		4																																																	
18	Forro de gesso acartonado		4																																																	
19	Esquadrias		5																																																	
20	Esgotamento Pluvial		6																																																	
21	Elétrica		5																																																	
22	Fachada		6																																																	
23	Elevador		4																																																	
24	Acessórios		6																																																	
Cronograma				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06																																											
Parcela			%	14,83%	16,34%	13,80%	31,49%	19,07%	4,46%																																											
			R\$	118.979,99	131.064,26	110.703,49	252.605,74	152.916,74	35.798,23																																											
Acumulado			%	14,83%	31,17%	44,98%	76,47%	95,54%	100,00%																																											
			R\$	118.979,99	250.044,24	360.747,74	613.353,48	766.270,22	802.068,45																																											

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única Adm da obra																																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	

Pará - RS, 08 de setembro de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244