



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
abr-25	Não	Porto Alegre / RS	REPAROS ESF BARRACÃO	REPAROS TELHADO ESF BARRACÃO	22,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/25	Parcela 1 out/25	Parcela 2 nov/25	Parcela 3 dez/25	Parcela 4 jan/26	Parcela 5 fev/26	Parcela 6 mar/26	Parcela 7 abr/26	Parcela 8 mai/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		120.610,76	Parcela (%)	25,75%	26,87%	47,38%					
			Parcela (R\$)	31.055,45	32.407,23	57.148,08					
			Acumulado (%)	25,75%	52,62%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	31.055,45	63.462,68	120.610,76					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.851,83	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.851,83							
2.	TROCA DO TELHADO	64.814,47	Parcela (%)	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	16.203,62	48.610,85	64.814,47					
3.	FORRO PVC	40.944,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	40.944,46					

Local _____
27 de maio de 2025
Data _____

Nome: LUCIANO CROZARA
Título: ENG CIVIL
CREA/CAU RS 205842
ART/RRT: _____