

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO : PAVIMENTAÇÃO JOSÉ SEVERINO PICK E CHARLOTTE MANDLER
ÁREA TOTAL: 9.113,20 m²



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO R\$	UNID.	PRAZO						7º MÊS	8º MÊS
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 159.752,54	% do item	14,88%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	13,31%
			R\$	R\$ 23.764,10	R\$ 19.119,92	R\$ 19.119,92	R\$ 19.119,92	R\$ 19.119,92	R\$ 19.119,92	R\$ 19.119,92	R\$ 21.268,93
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 471.795,59	% do item	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$ 117.948,90	R\$ 117.948,90	R\$ 117.948,90	R\$ 117.948,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MICRODRENAGEM	R\$ 680.382,63	% do item	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.794,21	R\$ 226.794,21	R\$ 226.794,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 2.350.469,37	% do item	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587.617,34	R\$ 587.617,34	R\$ 587.617,34	R\$ 587.617,34
TOTAL MENSAL (R\$)				R\$ 141.712,99	R\$ 137.068,82	R\$ 363.863,03	R\$ 363.863,03	R\$ 833.531,47	R\$ 606.737,26	R\$ 606.737,26	R\$ 608.886,27
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 141.712,99	R\$ 278.781,81	R\$ 642.644,84	R\$ 1.006.507,86	R\$ 1.840.039,33	R\$ 2.446.776,60	R\$ 3.053.513,86	R\$ 3.662.400,13
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				3,87%	7,61%	17,55%	27,48%	50,24%	66,81%	83,37%	100,00%
TOTAL GLOBAL (R\$)				R\$ 3.662.400,13							

Santa Cruz do Sul 02 de Julho de 2025

Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983

Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura