

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - META 05																	
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	VALOR: R\$ 3.972.143,19													
				MESES													
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	520.898,19	13,11	50,00	260.449,10	50,00	260.449,10		-		-	-	-		-	100,00	520.898,19
2	FUNDAÇÃO	236.880,23	5,96	50,00	118.440,12	50,00	118.440,12	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	236.880,23
3	SUPERESTRUTURA	907.273,61	22,84	25,00	226.818,40	25,00	226.818,40	50,00	453.636,80	-	-	-	-	-	-	100,00	907.273,61
4	COBERTURA	262.977,18	6,62		-		-		-		-	50,00	131.488,59	50,00	131.488,59	100,00	262.977,18
5	FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	351.008,68	8,84		-		-		-	25,00	87.752,17	50,00	175.504,34	25,00	87.752,17	100,00	351.008,68
6	ESQUADRIAS	319.572,06	8,05		-		-	25,00	79.893,02	50,00	159.786,03	25,00	79.893,02		-	100,00	319.572,06
7	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURAS	539.999,07	13,59		-		-		-	20,00	107.999,81	40,00	215.999,63	40,00	215.999,63	100,00	539.999,07
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	12.496,76	0,31	50,00	6.248,38	50,00	6.248,38		-		-		-		-	100,00	12.496,76
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	115.983,56	2,92		-		-		-	60,00	69.590,14	40,00	46.393,42	-	-	100,00	115.983,56
10	LOUÇAS E METAIS	38.438,37	0,97		-		-		-		-	-	-	100,00	38.438,37	100,00	38.438,37
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	112.910,46	2,84	10,00	11.291,05	10,00	11.291,05	10,00	11.291,05	20,00	22.582,09	50,00	56.455,23		-	100,00	112.910,46
12	SPDA	44.359,34	1,12		-		-		-		-	50,00	22.179,67	50,00	22.179,67	100,00	44.359,34
13	PPCI	367.276,20	9,25		-		-		-		-	50,00	183.638,10	50,00	183.638,10	100,00	367.276,20

14	ACESSIBILIDADE	30.082,51	0,76		-		-		-		-	50,00	15.041,26	50,00	15.041,26	100,00	30.082,51
15	CLIMATIZAÇÃO	47.105,13	1,19		-		-		-		-	100,00	47.105,13		-	100,00	47.105,13
16	AUTOMAÇÃO	13.182,56	0,33		-		-		-		-	100,00	13.182,56		-	100,00	13.182,56
17	SERVIÇOS FINAIS	51.699,28	1,30		-		-		-		-		-	100,00	51.699,28	100,00	51.699,28
TOTAL	SIMPLES			15,69	623.247,04	15,69	623.247,04	13,72	544.820,87	11,27	447.710,24	24,85	986.880,94	18,79	746.237,07	100,00	3.972.143,19
	ACUMULADO	3.972.143,19	100,00	15,69	623.247,04	31,38	1.246.494,08	45,10	1.791.314,94	56,37	2.239.025,18	81,21	3.225.906,12	100,00	3.972.143,19		