

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO LIENFIELD - 2025**

Local: **Rua Hugo Hommerding - Centro - São Pedro da Serra**

Município: **Município de São Pedro da Serra – RS**

Responsável Técnico de Projeto: **Eng. Civil Marcelo Migotto - CREA RS97.139-D**

Grupo	Total	%	Periodo 1	%	Periodo 2	%	Periodo 3	%	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.634,72	2,97%	12.634,72	100,00					12.634,72
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO	4.565,41	1,07%	4.565,41	100,00					4.565,41
FUNDAÇÕES	25.290,73	5,94%	25.290,73	100,00					25.290,73
SUPERESTRUTURA	25.697,39	6,04%	20.557,91	80,00	5.139,48	20,00			25.697,39
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	17.530,20	4,12%	1.753,02	10,00	14.024,16	80,00	1.753,02	10,00	17.530,20
ESQUADRIAS	79.727,78	18,73%			15.945,56	20,00	63.782,23	80,00	79.727,78
SISTEMAS DE COBERTURA	38.386,55	9,02%	1.919,33	5,00	28.789,91	75,00	7.677,31	20,00	38.386,55
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.655,65	0,39%	1.655,65	100,00					1.655,65
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	49.109,57	11,54%	4.910,96	10,00	19.643,83	40,00	24.554,78	50,00	49.109,57
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	30.263,70	7,11%	3.026,37	10,00	18.158,22	60,00	9.079,11	30,00	30.263,70
PINTURA	12.996,33	3,05%					12.996,33	100,00	12.996,33
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	633,62	0,15%					633,62	100,00	633,62
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	21.910,47	5,15%	1.095,52	5,00	14.241,80	65,00	6.573,14	30,00	21.910,47
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	55.134,84	12,95%	2.756,74	5,00	33.080,90	60,00	19.297,19	35,00	55.134,84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.751,64	0,65%					2.751,64	100,00	2.751,64
GAS -	5.374,83	1,26%			537,48	10,00	4.837,35	90,00	5.374,83
PISO DE CONCRETO - QUADRA ESPORTIVA	41.173,60	9,67%			16.469,44	40,00	24.704,16	60,00	41.173,60
SERVIÇOS FINAIS	902,78	0,21%					902,78	100,00	902,78
Total do período em R\$	425.739,80		80.166,36	19%	166.030,79	39%	179.542,65	42%	
Total acumulado em R\$			80.166,36	19%	246.197,15	58%	425.739,80	100%	425.739,80

São Pedro da Serra - RS, 01 de outubro de 2025

Marcelo Migotto
Engenheiro Civil - CREA RS 97.139

Luiz Augusto Hartmann
Prefeito Municipal