



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Avenida Paraguassu nº 1144 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 206

Obra:
Local:
Data Orçamento:
Área:
Data base Sinapi:
BDI:

PRAÇA RADIO GOLFINHO
Quadra formada entre as ruas Canoas , Herval e Rua Sem Denominação – Bairro Centro – Imbé
1/12/2024
4.015,65 m²
nov/24
22,76%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PRAÇA RADIO GOLFINHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR														TOTAL
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL		
				SIMPL. %	TOT (\$)	SIMPL. %	TOT (\$)	SIMPL. %	TOT (\$)							SIMPL. %	TOT (\$)	
1	1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.015,00	4,51%	17,00%	R\$ 3.402,55	17,00%	R\$ 3.402,55	17,00%	R\$ 3.402,55	17,00%	R\$ 3.402,55	17,00%	R\$ 3.402,55	15,00%	R\$ 3.002,25	100,00%	R\$ 20.015,00	
2	2 - MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO	31.182,06	7,02%	100,00%	R\$ 31.182,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31.182,06	
3	3 - SERVIÇOS PRELIMINARES	100.998,41	22,74%	100,00%	R\$ 100.998,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 100.998,41	
4	4 - PAVIMENTAÇÃO	232.516,53	52,35%	20,00%	R\$ 46.503,31	30,00%	R\$ 69.754,96	25,00%	R\$ 58.129,13	25,00%	R\$ 58.129,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 232.516,53	
5	5 - PLAYGROUND INFANTIL	40.970,90	9,22%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40.970,90	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40.970,90	
6	6 - EQUIPAMENTOS URBANOS	18.516,94	4,17%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.516,94	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.516,94	
7	7 - QUADRA DE ESPORTES	102.389,67	23,05%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 25.597,42	25,00%	R\$ 25.597,42	25,00%	R\$ 25.597,42	25,00%	R\$ 25.597,42	100,00%	R\$ 102.389,67	
8	8 - DIVERSOS	11.881,03	2,67%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.881,03	100,00%	R\$ 11.881,03	
				% Etapa 1	\$ Etapa 1	% Etapa 2	\$ Etapa 2	% Etapa 3	\$ Etapa 3							%Acumulado	\$ Acumulado	
				32,60%	R\$ 182.086,33	13,10%	R\$ 73.157,51	15,60%	R\$ 87.129,10	15,60%	R\$ 87.129,10	15,84%	R\$ 88.487,81	7,25%	R\$ 40.480,70	100,00%	558.470,54	
				%Acumulado	\$ Acumulado	%Acumulado	\$ Acumulado	%Acumulado	\$ Acumulado							%Acumulado	\$ Acumulado	
TOTAL GERAL		R\$ 558.470,54	100,00%	32,60%	R\$ 182.086,33	45,70%	R\$ 255.243,84	61,31%	R\$ 342.372,94	76,91%	R\$ 429.502,04	92,75%	R\$ 517.989,84	100,00%	R\$ 558.470,54	100,00%	R\$ 558.470,54	

EQUIPE TÉCNICA DA DEPLAN