

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO LIENFIELD - 2025**

Local: **Rua Hugo Hommerding - Centro - São Pedro da Serra**

Município: **Município de São Pedro da Serra – RS**

Responsável Técnico de Projeto: **Eng. Civil Marcelo Migotto - CREA RS97.139-D**

Grupo	Total	%	Periodo 1	%	Periodo 2	%	Periodo 3	%	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.634,72	2,83%	12.634,72	100,00					12.634,72
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO	4.565,41	1,02%	4.565,41	100,00					4.565,41
FUNDAÇÕES	25.290,73	5,67%	25.290,73	100,00					25.290,73
SUPERESTRUTURA	46.291,39	10,39%	37.033,11	80,00	9.258,28	20,00			46.291,39
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	17.622,15	3,95%	1.762,22	10,00	14.097,72	80,00	1.762,22	10,00	17.622,15
ESQUADRIAS	79.727,78	17,89%			15.945,56	20,00	63.782,23	80,00	79.727,78
SISTEMAS DE COBERTURA	38.386,55	8,61%	1.919,33	5,00	28.789,91	75,00	7.677,31	20,00	38.386,55
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.655,65	0,37%	1.655,65	100,00					1.655,65
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	49.109,57	11,02%	4.910,96	10,00	19.643,83	40,00	24.554,78	50,00	49.109,57
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	29.566,79	6,63%	2.956,68	10,00	17.740,08	60,00	8.870,04	30,00	29.566,79
PINTURA	12.996,33	2,92%					12.996,33	100,00	12.996,33
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	633,62	0,14%					633,62	100,00	633,62
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	21.910,47	4,92%	1.095,52	5,00	14.241,80	65,00	6.573,14	30,00	21.910,47
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	55.134,84	12,37%	2.756,74	5,00	33.080,90	60,00	19.297,19	35,00	55.134,84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.751,64	0,62%					2.751,64	100,00	2.751,64
GAS -	5.374,83	1,21%			537,48	10,00	4.837,35	90,00	5.374,83
PISO DE CONCRETO - QUADRA ESPORTIVA	41.173,60	9,24%			16.469,44	40,00	24.704,16	60,00	41.173,60
SERVIÇOS FINAIS	902,78	0,20%					902,78	100,00	902,78
Total do período em R\$	445.728,84		96.581,06	22%	169.805,00	38%	179.342,78	40%	
Total acumulado em R\$			96.581,06	22%	266.386,07	60%	445.728,84	100%	445.728,84

São Pedro da Serra - RS, 24 de novembro de 2025

Marcelo Migotto
Engenheiro Civil - CREA RS 97.139

Luiz Augusto Hartmann
Prefeito Municipal