


Casa Taxistas  
Praça Pompílio Silva  
Município de Santo Augusto

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |                                  |              |           |             |           |             |           |             |     |           |
|------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|-----------|
| META/<br>AGRUPOADOR          | DESCRIÇÃO                        | VALOR<br>R\$ | PESO<br>% | MÊS 1       |           | MÊS 2       |           | MÊS 3       |     | R\$       |
|                              |                                  |              |           | PARCELA (%) | R\$       | PARCELA (%) | R\$       | PARCELA (%) | R\$ |           |
| <b>1</b>                     | <b>BANHEIROS EXTERNOS</b>        |              |           |             |           |             |           |             |     |           |
| 1.1                          | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 1.583,12     | 2,00%     | 100,00      | 1.583,12  |             |           |             |     | -         |
| 1.2                          | FUNDAÇÕES                        | 7.417,16     | 9,39%     | 100,00      | 7.417,16  |             |           |             |     | -         |
| 1.3                          | ESTRUTURA                        | 8.106,19     | 10,26%    | 20,00       | 1.621,24  | 80,00       | 6.484,95  |             |     | -         |
| 1.4                          | ALVENARIA                        | 5.368,95     | 6,79%     | 100,00      | 5.368,95  |             |           |             |     | -         |
| 1.5                          | COBERTURA                        | 4.104,13     | 5,19%     |             | -         | 100,00      | 4.104,13  |             |     | -         |
| 1.6                          | IMPERMEABILIZAÇÃO                | 910,52       | 1,15%     | 80,00       | 728,42    | 20,00       | 182,10    |             |     | -         |
| 1.7                          | REVESTIMENTOS EXTERNOS + BEIRAIS | 10.021,38    | 12,68%    |             | -         | 100,00      | 10.021,38 |             |     | -         |
| 1.8                          | REVESTIMENTOS INTERNOS + LAJE    | 10.020,98    | 12,68%    |             | -         | 100,00      | 10.020,98 |             |     | -         |
| 1.9                          | PAVIMENTAÇÃO                     | 3.880,55     | 4,91%     |             | -         |             | -         | 100,00      |     | 3.880,55  |
| 1.10                         | ESQUADRIAS                       | 9.824,26     | 12,43%    |             | -         |             | -         | 100,00      |     | 9.824,26  |
| 1.11                         | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS          | 738,01       | 0,93%     | 80,00       | 590,41    |             | -         | 20,00       |     | 147,60    |
| 1.12                         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            | 5.601,81     | 7,09%     | 50,00       | 2.800,91  |             | -         | 50,00       |     | 2.800,91  |
| 1.13                         | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS           | 5.725,70     | 7,25%     |             | -         | 100,00      | 5.725,70  |             |     | -         |
| 1.14                         | LOUÇAS, APARELHOS E METAIS       | 1.423,81     | 1,80%     |             | -         |             | -         | 100,00      |     | 1.423,81  |
| 1.15                         | PINTURAS                         | 4.093,73     | 5,18%     |             | -         |             | -         | 100,00      |     | 4.093,73  |
| 1.16                         | SERVIÇOS FINAIS                  | 206,55       | 0,26%     |             | -         |             | -         | 100,00      |     | 206,55    |
|                              | <b>Total Simples:</b>            | 79.026,85    | 100,00%   | 25,45%      | 20.110,20 | 46,24%      | 36.539,25 | 28,32%      |     | 22.377,41 |
|                              | <b>Total Acumulado:</b>          |              |           | 25,45%      | 20.110,20 | 71,68%      | 56.649,44 | 100,00%     |     | 79.026,85 |
|                              | <b>Total Simples MÃO DE OBRA</b> | 22.461,08    |           |             | 5.715,74  |             | 10.385,22 |             |     | 6.360,13  |
|                              | <b>Total Simples MATERIAL</b>    | 56.565,77    |           |             | 14.394,46 |             | 26.154,03 |             |     | 16.017,28 |

  
Thaís Cristine Schulz  
Arquiteta - CAU A 60482-8