



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ COLUSSI S/DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b> 27/06/2025	<b>BDI :</b> 22,00%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	RUA DOM LUIZ COLUSSI, BAIRRO CENTRO, MONTE BELO DO SUL	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO	112,84%	69,95%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.925,72	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 5.481,43	R\$ 5.481,43	R\$ 5.481,43	R\$ 5.481,43	R\$ 21.925,72
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 359.192,84	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 89.798,21	R\$ 89.798,21	R\$ 89.798,21	R\$ 89.798,21	R\$ 359.192,84
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 12.252,54				100,00 %	100,00 %
						R\$ 12.252,54	R\$ 12.252,54
4	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 56.002,83			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 28.001,42	R\$ 28.001,41	R\$ 56.002,83
5	LIMPEZA	R\$ 963,00				100,00 %	100,00 %
						R\$ 963,00	R\$ 963,00
R\$ 450.336,93			R\$ 95.279,64	R\$ 95.279,64	R\$ 123.281,06	R\$ 136.496,59	R\$ 450.336,93
			R\$ 95.279,64	R\$ 190.559,28	R\$ 313.840,34	R\$ 450.336,93	