



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO
 LOCAL: Rua Raimundo Júlio da Silva, nº51, Bairro Niterói
 MUNICÍPIO: Canoas/ RS
 ÁREA: 338,95 m²

Revisão: ATUALIZAÇÃO SET/2024 - SINAPI
 BDI: 26,44%
 Encargos Sociais: 83,74%

Data: 25/02/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total |
|------------------------|---------------------------------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | % | 15,00% | 18,00% | 18,00% | 15,00% | 10,00% | 12,00% | 4,00% | 8,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 24.138,27 | R\$ 28.965,92 | R\$ 28.965,92 | R\$ 24.138,27 | R\$ 16.092,18 | R\$ 19.310,61 | R\$ 6.436,87 | R\$ 12.873,74 | R\$ 160.921,77 |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 87.860,67 | | | | | | | | R\$ 87.860,67 |
| 3 | ESTRUTURAL | | % | 32,00% | 42,00% | 26,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 111.172,82 | R\$ 145.914,32 | R\$ 90.327,91 | | | | | | R\$ 347.415,05 |
| 4 | ARQUITETÔNICO | | % | 0,00% | 12,00% | 21,00% | 21,00% | 20,00% | 20,00% | 3,00% | 3,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 577.704,62 | R\$ 69.324,55 | R\$ 121.317,97 | R\$ 121.317,97 | R\$ 115.540,92 | R\$ 115.540,92 | R\$ 17.331,14 | R\$ 17.331,14 | R\$ 577.704,62 |
| 5 | HIDROSSANITÁRIO | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 57.814,00 | | | R\$ 57.814,00 | | | | | R\$ 57.814,00 |
| 6 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO/ GLP | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 6.559,90 | | | | | | R\$ 3.935,94 | R\$ 2.623,96 | R\$ 6.559,90 |
| 7 | ELÉTRICO | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 32,00% | 38,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 81.865,23 | | | | | R\$ 24.559,57 | R\$ 26.196,87 | R\$ 31.108,79 | R\$ 81.865,23 |
| 8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 4.268,49 | | | | | | | R\$ 4.268,49 | R\$ 4.268,49 |
| 9 | AR CONDICIONADO | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 37.850,99 | | | | | | | R\$ 37.850,99 | R\$ 37.850,99 |
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ | R\$ 1.881,53 | | | | | | | R\$ 1.881,53 | R\$ 1.881,53 |
| TOTAL | | | % | 16,36% | 17,90% | 17,64% | 14,90% | 9,65% | 11,69% | 3,95% | 7,91% | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO | | | R\$ | R\$ 223.171,75 | R\$ 244.204,79 | R\$ 240.611,80 | R\$ 203.270,24 | R\$ 131.633,10 | R\$ 159.411,11 | R\$ 53.900,82 | R\$ 107.938,64 | R\$ 1.364.142,25 |

Arq. Raquel Trindade
 CAU A47149-6 Matrícula 122804