



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO EMPREENDIMENTO Recuperação interna Zildo	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de paredes internas de alvenaria
------------------	--------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	RECUPERAÇÃO DE PAREDES INTERNA	104.125,84	% Período:	18,33%	26,34%	54,78%	0,54%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.795,71	% Período:	38,22%	19,93%	41,44%	0,41%								
1.2.	RECUPERAÇÃO DE PAREDES DE ALVEI	16.485,50	% Período:	100,00%											
1.3.	TRATAMENTO PAREDES DE ALVENARIA	26.077,40	% Período:		100,00%										
1.4.	PINTURA INTERNA	42.843,90	% Período:			100,00%									
1.5.	RECUPERAÇÃO DE TOPO DE PLATIBAN	11.384,80	% Período:			100,00%									
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	538,53	% Período:				100,00%								
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 104.125,84				%:	18,33%	26,34%	54,78%	0,54%							
Período:	Repasso:	19.082,85		27.431,63		57.044,86		566,50							
	Contrapartida:	-		-		-		-							
	Outros:	-		-		-		-							
	Investimento:	19.082,85		27.431,63		57.044,86		566,50							
Acumulado:	%:	18,33%		44,67%		99,46%		100,00%							
	Repasso:	19.082,85		46.514,48		103.559,34		104.125,84							
	Contrapartida:	-		-		-		-							
	Outros:	-		-		-		-							
	Investimento:	19.082,85		46.514,48		103.559,34		104.125,84							
Administração Local:				18,33%	44,67%	99,46%	100,00%								

SÃO JERÔNIMO

Local

sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Jorge Lucas Alves de Castro

CREA/CAU: CREA RS 240249

ART/RRT: 14111559

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

QEK

OQN

1YL

V86