



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
 Avenida Paraguassu, 1144, Centro - Imbé/RS
 Fone: (51) 3627-8200 - R.222

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CAPS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 127.170,82	4,57%	95,00%	R\$ 120.812,28								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 49.917,60	1,79%	10,51%	R\$ 5.244,36	4,77%	R\$ 2.382,44	7,98%	R\$ 3.985,63	7,09%	R\$ 3.537,60		
3	FUNDAÇÃO	R\$ 277.113,52	9,96%	60,00%	R\$ 166.268,11	30,00%	R\$ 83.134,06	10,00%	R\$ 27.711,35				
4	ESTRUTURA	R\$ 395.448,92	14,21%			6,00%	R\$ 23.726,94	20,00%	R\$ 79.089,78	15,00%	R\$ 59.317,34		
5	ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	R\$ 227.858,31	8,19%					10,00%	R\$ 22.785,83	30,00%	R\$ 68.357,49		
6	COBERTURA	R\$ 107.929,06	3,88%										
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 43.858,90	1,58%			10,00%	R\$ 4.385,89	45,00%	R\$ 19.736,51	30,00%	R\$ 13.157,67		
8	ESQUADRIAS	R\$ 278.378,80	10,00%										
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 118.870,74	4,27%							10,00%	R\$ 11.887,07		
10	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 146.052,06	5,25%										
11	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 37.936,43	1,36%										
12	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 51.002,41	1,83%										
13	PINTURA	R\$ 98.846,42	3,55%										
14	MARMORARIA	R\$ 24.537,63	0,88%										
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 86.400,28	3,11%							3,00%	R\$ 2.592,01		
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 191.697,21	6,89%			10,00%	R\$ 19.169,72	20,00%	R\$ 38.339,44	20,00%	R\$ 38.339,44		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 305.134,05	10,97%					10,00%	R\$ 30.513,41				
18	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 161.780,27	5,81%										
19	DADOS E VOZ	R\$ 22.549,84	0,81%										
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 17.406,80	0,63%										
21	DADOS E VOZ	R\$ 12.555,81	0,45%										
	TOTAL	R\$ 2.782.445,88	100,00%										
				10,51%	R\$ 292.324,75	4,77%	R\$ 132.799,04	7,98%	R\$ 222.161,94	7,09%	R\$ 197.188,62		

Acumulado	R\$ 425.123,80 15,28%	Acumulado	R\$ 647.285,73 23,26%	Acumulado	R\$ 844.474,35 30,35%
-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu, 1144, Centro - Imbé/RS
Fone: (51) 3627-8200 - R.222

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CAPS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS			
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 127.170,82	4,57%										
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 49.917,60	1,79%	10,49%	R\$ 5.235,30	14,43%	R\$ 7.203,90	10,48%	R\$ 5.230,98	12,68%	R\$ 6.331,00		
3	FUNDAÇÃO	R\$ 277.113,52	9,96%										
4	ESTRUTURA	R\$ 395.448,92	14,21%	30,00%	R\$ 118.634,68	25,00%	R\$ 98.862,23						
5	ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	R\$ 227.858,31	8,19%	20,00%	R\$ 45.571,66	3,00%	R\$ 6.835,75	12,00%	R\$ 27.343,00	12,00%	R\$ 27.343,00		
6	COBERTURA	R\$ 107.929,06	3,88%			60,00%	R\$ 64.757,44	20,00%	R\$ 21.585,81	20,00%	R\$ 21.585,81		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 43.858,90	1,58%					15,00%	R\$ 6.578,84				
8	ESQUADRIAS	R\$ 278.378,80	10,00%					10,00%	R\$ 27.837,88	40,00%	R\$ 111.351,52		
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 118.870,74	4,27%	15,00%	R\$ 17.830,61	40,00%	R\$ 47.548,30	35,00%	R\$ 41.604,76				
10	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 146.052,06	5,25%					15,00%	R\$ 21.907,81	45,00%	R\$ 65.723,43		
11	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 37.936,43	1,36%										
12	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 51.002,41	1,83%										
13	PINTURA	R\$ 98.846,42	3,55%					20,00%	R\$ 19.769,28	25,00%	R\$ 24.711,61		
14	MARMORARIA	R\$ 24.537,63	0,88%							20,00%	R\$ 4.907,53		
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 86.400,28	3,11%										
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 191.697,21	6,89%	25,00%	R\$ 47.924,30	10,00%	R\$ 19.169,72	10,00%	R\$ 19.169,72				
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 305.134,05	10,97%			25,00%	R\$ 76.283,51	25,00%	R\$ 76.283,51	25,00%	R\$ 76.283,51		
18	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 161.780,27	5,81%	35,00%	R\$ 56.623,10	50,00%	R\$ 80.890,14	15,00%	R\$ 24.267,04				
19	DADOS E VOZ	R\$ 22.549,84	0,81%								65,00%	R\$ 14.657,40	
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 17.406,80	0,63%										
21	DADOS E VOZ	R\$ 12.555,81	0,45%										
	TOTAL	R\$ 2.782.445,88	100,00%										
				10,49%	R\$ 291.819,64	14,43%	R\$ 401.550,98	10,48%	R\$ 291.578,63	12,68%	R\$ 352.894,80		
	Acumulado	R\$ 1.136.294,00				Acumulado	R\$ 1.537.844,98		Acumulado	R\$ 1.829.423,61		Acumulado	R\$ 2.182.318,41
		40,84%					55,27%			65,75%			78,43%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
 Avenida Paraguassu, 1144, Centro - Imbé/RS
 Fone: (51) 3627-8200 - R.222
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CAPS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								TOTAL		
				9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		SIMPL.%	TOT (\$)	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 127.170,82	4,57%								5,00%	R\$ 6.358,54	100,00%	R\$ 127.170,82
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 49.917,60	1,79%	9,40%	R\$ 4.691,79	4,20%	R\$ 2.095,52	4,35%	R\$ 2.170,32	3,62%	R\$ 1.808,77	100,00%	R\$ 49.917,60	
3	FUNDAÇÃO	R\$ 277.113,52	9,96%									100,00%	R\$ 277.113,52	
4	ESTRUTURA	R\$ 395.448,92	14,21%	4,00%	R\$ 15.817,96							100,00%	R\$ 395.448,92	
5	ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	R\$ 227.858,31	8,19%	13,00%	R\$ 29.621,58							100,00%	R\$ 227.858,31	
6	COBERTURA	R\$ 107.929,06	3,88%									100,00%	R\$ 107.929,06	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 43.858,90	1,58%									100,00%	R\$ 43.858,90	
8	ESQUADRIAS	R\$ 278.378,80	10,00%	35,00%	R\$ 97.432,58	15,00%	R\$ 41.756,82					100,00%	R\$ 278.378,80	
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 118.870,74	4,27%									100,00%	R\$ 118.870,74	
10	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 146.052,06	5,25%	40,00%	R\$ 58.420,82							100,00%	R\$ 146.052,06	
11	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 37.936,43	1,36%			50,00%	R\$ 18.968,22	40,00%	R\$ 15.174,57	10,00%	R\$ 3.793,64	100,00%	R\$ 37.936,43	
12	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 51.002,41	1,83%			50,00%	R\$ 25.501,21	50,00%	R\$ 25.501,21			100,00%	R\$ 51.002,41	
13	PINTURA	R\$ 98.846,42	3,55%	25,00%	R\$ 24.711,61	10,00%	R\$ 9.884,64	15,00%	R\$ 14.826,96	5,00%	R\$ 4.942,32	100,00%	R\$ 98.846,42	
14	MARMORARIA	R\$ 24.537,63	0,88%	20,00%	R\$ 4.907,53	30,00%	R\$ 7.361,29	30,00%	R\$ 7.361,29			100,00%	R\$ 24.537,63	
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 86.400,28	3,11%	30,00%	R\$ 25.920,08	12,00%	R\$ 10.368,03	35,00%	R\$ 30.240,10	20,00%	R\$ 17.280,06	100,00%	R\$ 86.400,28	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 191.697,21	6,89%							5,00%	R\$ 9.584,86	100,00%	R\$ 191.697,21	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 305.134,05	10,97%					5,00%	R\$ 15.256,70	10,00%	R\$ 30.513,41	100,00%	R\$ 305.134,05	
18	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 161.780,27	5,81%									100,00%	R\$ 161.780,27	
19	DADOS E VOZ	R\$ 22.549,84	0,81%							35,00%	R\$ 7.892,44	100,00%	R\$ 22.549,84	
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 17.406,80	0,63%			5,00%	R\$ 870,34	60,00%	R\$ 10.444,08	35,00%	R\$ 6.092,38	100,00%	R\$ 17.406,80	
21	DADOS E VOZ	R\$ 12.555,81	0,45%							100,00%	R\$ 12.555,81	100,00%	R\$ 12.555,81	
	TOTAL	R\$ 2.782.445,88	100,00%											
				9,40%	R\$ 261.523,95	4,20%	R\$ 116.806,07	4,35%	R\$ 120.975,23	3,62%	R\$ 100.822,23	100,00%	R\$ 2.782.445,88	

Acumulado	R\$ 2.443.842,35	Acumulado	R\$ 2.560.648,42	Acumulado	R\$ 2.681.623,65	Acumulado	R\$ 2.782.445,88
	87,83%		92,03%		96,38%		100,00%