



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de São Pedro da S	Readequações do PPCI do Ginásio da Comunidade de Campestre	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇ	113.417,17	% Período:	42,75%	29,80%	27,45%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.993,92	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	696,13	% Período:	100,00%											
1.3.	ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE SE	96.431,54	% Período:	42,31%	35,05%	22,65%									
1.4.	SERVIÇOS FINAIS	9.295,58	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 113.417,17				%:	42,75%	29,80%	27,45%								
Período:	Repasso:	-	-	-											
	Contrapartida:	48.488,40	33.794,88	31.133,89											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	48.488,40	33.794,88	31.133,89											
Acumulado:	%:	42,75%	72,55%	100,00%											
	Repasso:	-	-	-											
	Contrapartida:	48.488,40	82.283,28	113.417,17											
	Investimento:	48.488,40	82.283,28	113.417,17											

São Pedro da Serra/RS

Local

sábado, 19 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Alex Hammes

CREA/CAU: RS248004

ART/RRT: 13441174