


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA PRAÇA DO BAIRRO RENOVAÇÃO			DATA:	Nº ART/RRT	 Documento assinado digitalmente ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 19/11/2025 10:40:16-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br					
ENDEREÇO: RUA CARLOS HEITOR DE AZEVEDO, RENOVAÇÃO VERANÓPOLIS/RS			nov/25		ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVEROCAU A152514-0					
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01 Medição 01		Mês 02 Medição 02		Mês 03 Medição 03		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. Serviços Iniciais	2.569,73	2,59	100,00	2.569,73		-		-	2.569,73	100,00
2. Retiradas e remoções	6.110,68	6,17	100,00	6.110,68		-		-	6.110,68	100,00
3. Muro de contenção	5.502,40	5,55	50,00	2.751,20	50,00	2.751,20		-	5.502,40	100,00
4. Cancha de areia e playground	42.125,80	42,50		-	100,00	42.125,80		-	42.125,80	100,00
5. Guarda-corpos e mobiliário urbano	41.270,81	41,64		-		-	100,00	41.270,81	41.270,81	100,00
6. Serviços Finais	1.533,21	1,55		-		-	100,00	1.533,21	1.533,21	100,00
TOTAL PARCIAL	99.112,63		11,533959	11.431,61	45,278790	44.877,00	43,187251	42.804,02	99.112,63	100,00
TOTAL ACUMULADO	99.112,63	14,31	11,533959	11.431,61	56,812749	56.308,61	100,000000	99.112,63	99.112,63	100,00

EVENTOGRAMA

OBRA: REFORMA PRAÇA DO BAIRRO RENOVAÇÃO	DATA: nov/25	Documento assinado digitalmente ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 19/11/2025 10:40:16-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br		
ENDEREÇO: RUA CARLOS HEITOR DE AZEVEDO, RENOVAÇÃO VERANÓPOLIS/RS	Nº ART/RRT	ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVEROCAU A152514-0		
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENTO	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS				-
1.1 Placa de obra 1,50x3,00m	4,50	m2	Serviços Iniciais	2.569,73
1. SUBTOTAL				2.569,73
2. REMOÇÕES				-
2.1 Remoção de pedras de contenção, com reaproveitamento	3,14	m3	Retiradas e remoções	757,59
2.2 Escavação manual de solo existente	27,94	m3	Retiradas e remoções	3.318,15
2.3 Remoção raízes de vegetação	2,00	unid.	Retiradas e remoções	769,92
2.4 Remoção de playground infantil (pontos de fixação)	12,00	unid.	Retiradas e remoções	245,40
2.5 Remoção de mobiliário urbano existente	8,00	unid.	Retiradas e remoções	163,60
2.6 Remoção de guarda-corpo	67,35	m	Retiradas e remoções	856,02
2. SUBTOTAL				6.110,68
3. BASES				-
3.1 Cancha de areia fina, e = 15cm	18,99	m3	Cancha de areia e playground	3.542,01
3. SUBTOTAL				3.542,01
4. CERCAMENTO E GUARDA-CORPO				-
4.1 Alamedado em quadra poliesportiva, com arame galvanizado e estrutura metálica (h= 1,0m)	36,18	m2	Cancha de areia e playground	8.024,00
4.2 Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	45,33	m	Guarda-corpos e mobiliário urbano	28.088,73
4. SUBTOTAL				36.112,73
5. PLAYGROUND INFANTIL				-
5.1 Playground multiuso	1,00	unid.	Cancha de areia e playground	30.559,79
5. SUBTOTAL				30.559,79
6. MOBILIÁRIO URBANO				-
6.1 Bancos de madeira plástica	4,00	unid.	Guarda-corpos e mobiliário urbano	6.591,04
6.2 Lixeiras de madeira plástica	4,00	unid.	Guarda-corpos e mobiliário urbano	6.591,04
6. SUBTOTAL				13.182,08
7. MURO DE CONTENÇÃO				-
7.1 Reaterro manual de valas com solo	8,95	m3	Muro de contenção	938,05
7.2 Reassentamento de pedras basálticas (H=1,00m)	7,84	m2	Muro de contenção	1.161,42
7.3 Bancos com pedras basálticas (L=0,40cm)	10,18	m2	Muro de contenção	2.796,55
7.4 Reassentamento de pedras basálticas de piso reaproveitadas (rejuntamento com argamassa) - incluso retirada e colocação do material	5,58	m2	Muro de contenção	606,38
7. SUBTOTAL				5.502,40
8. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				-
8.1 Serviço de limpeza final da obra	557,53	m2	Serviços Finais	1.533,21
8. SUBTOTAL				1.533,21
CUSTO TOTAL DA OBRA				99.112,63