

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS/RS	DATA:	Nº ART/RRT	ARQ. URB. GERSON MILLER DE CARVALHO CAU A35616-6									
			Mês 01   Medição 01		Mês 02   Medição 02		Mês 03   Medição 03		Mês 04   Medição 04		Mês 05   Medição 05	
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	110.178,86	3,38	100,00	110.178,86	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	128.926,80	3,95	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34
3. SAPATA	151.115,00	4,63	25,00	37.778,75	25,00	37.778,75	25,00	37.778,75	25,00	37.778,75	-	-
4. BALDRAMES	156.645,20	4,80	25,00	39.161,30	25,00	39.161,30	25,00	39.161,30	25,00	39.161,30	-	-
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	86.613,40	2,66	25,00	21.653,35	25,00	21.653,35	25,00	21.653,35	25,00	21.653,35	-	-
6. PILARES, VIGAS E LAJES	282.572,40	8,67	-	-	25,00	70.643,10	25,00	70.643,10	25,00	70.643,10	25,00	70.643,10
7. ALVENARIA/FECHAMENTOS	229.186,60	7,03	-	-	25,00	57.296,65	25,00	57.296,65	25,00	57.296,65	25,00	57.296,65
8. ESQUADRIAS METÁLICAS	175.132,60	5,37	-	-	-	-	25,00	43.783,15	25,00	43.783,15	25,00	43.783,15
9. ESQUADRIAS DE MADEIRAS	81.247,80	2,49	-	-	-	-	25,00	20.311,95	25,00	20.311,95	25,00	20.311,95
10. TELHADOS	531.422,00	16,30	-	-	-	-	-	-	25,00	132.855,50	25,00	132.855,50
11. REVESTIMENTOS INTERNOS	110.016,20	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	27.504,05
12. REVESTIMENTOS CERÂMICOS	38.418,80	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	9.604,70
13. REVESTIMENTOS EXTERNOS	85.538,20	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. FORROS	68.088,00	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. PINTURAS INTERNAS	44.306,60	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. PINTURAS EXTERNAS	23.456,60	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. PINTURA ESQUADRIAS	19.916,40	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. PISO CERÂMICO	209.285,80	6,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. PISO CIMENTADO	23.556,00	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	44.906,60	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	52.413,80	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	45.641,60	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. FIOS E CABOS	105.471,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	20.351,60	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. REGISTROS	15.704,60	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	13.000,60	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	23.962,80	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	52.442,20	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	260.616,60	7,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. APARELHOS, METAIS E BANCADAS	58.641,80	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. CALAFETE / LIMPEZA	12.230,80	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>	<b>6,60</b>	<b>215.218,60</b>	<b>7,14</b>	<b>232.979,49</b>	<b>9,11</b>	<b>297.074,59</b>	<b>13,18</b>	<b>429.930,09</b>	<b>11,30</b>	<b>368.445,44</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>	<b>6,60</b>	<b>215.218,60</b>	<b>13,74</b>	<b>448.198,09</b>	<b>22,85</b>	<b>745.272,68</b>	<b>36,04</b>	<b>1.175.202,77</b>	<b>47,34</b>	<b>1.543.648,21</b>


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS/RS	DATA:	Nº ART/RRT	ARQ. URB. GERSON MILLER DE CARVALHO CAU A35616-6									
			Mês 06   Medição 06		Mês 07   Medição 07		Mês 08   Medição 08		Mês 09   Medição 09		Mês 10   Medição 10	
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
			1. SERVIÇOS PRELIMINARES	110.178,86	3,38	-	-	-	-	-	-	-
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	128.926,80	3,95	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34
3. SAPATA	151.115,00	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. BALDRAMES	156.645,20	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	86.613,40	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. PILARES, VIGAS E LAJES	282.572,40	8,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ALVENARIA/FECHAMENTOS	229.186,60	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ESQUADRIAS METÁLICAS	175.132,60	5,37	25,00	43.783,15	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ESQUADRIAS DE MADEIRAS	81.247,80	2,49	25,00	20.311,95	-	-	-	-	-	-	-	-
10. TELHADOS	531.422,00	16,30	25,00	132.855,50	25,00	132.855,50	-	-	-	-	-	-
11. REVESTIMENTOS INTERNOS	110.016,20	3,37	25,00	27.504,05	25,00	27.504,05	25,00	27.504,05	-	-	-	-
12. REVESTIMENTOS CERÂMICOS	38.418,80	1,18	25,00	9.604,70	25,00	9.604,70	25,00	9.604,70	-	-	-	-
13. REVESTIMENTOS EXTERNOS	85.538,20	2,62	-	-	-	-	-	-	25,00	21.384,55	25,00	21.384,55
14. FORROS	68.088,00	2,09	-	-	-	-	-	-	25,00	17.022,00	25,00	17.022,00
15. PINTURAS INTERNAS	44.306,60	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	11.076,65
16. PINTURAS EXTERNAS	23.456,60	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	5.864,15
17. PINTURA ESQUADRIAS	19.916,40	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	4.979,10
18. PISO CERÂMICO	209.285,80	6,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. PISO CIMENTADO	23.556,00	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	44.906,60	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	52.413,80	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	45.641,60	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. FIOS E CABOS	105.471,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	20.351,60	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. REGISTROS	15.704,60	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	13.000,60	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	23.962,80	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	52.442,20	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	260.616,60	7,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. APARELHOS, METAIS E BANCADAS	58.641,80	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. CALAFETE / LIMPEZA	12.230,80	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>	<b>7,38</b>	<b>240.505,69</b>	<b>5,41</b>	<b>176.410,59</b>	<b>1,34</b>	<b>43.555,09</b>	<b>1,38</b>	<b>44.852,89</b>	<b>2,05</b>	<b>66.772,79</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>	<b>54,71</b>	<b>1.784.153,90</b>	<b>60,12</b>	<b>1.960.564,49</b>	<b>61,46</b>	<b>2.004.119,58</b>	<b>62,83</b>	<b>2.048.972,47</b>	<b>64,88</b>	<b>2.115.745,26</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO**

ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 11   Medição 11		Mês 12   Medição 12		Mês 13   Medição 13		Mês 14   Medição 14		Mês 15   Medição 15	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
			ARQ. URB. GERSON MILLER DE CARVALHO CAU A35616-6									
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	110.178,86	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	128.926,80	3,95	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34
3. SAPATA	151.115,00	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. BALDRAMES	156.645,20	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	86.613,40	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. PILARES, VIGAS E LAJES	282.572,40	8,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ALVENARIA/FECHAMENTOS	229.186,60	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ESQUADRIAS METÁLICAS	175.132,60	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ESQUADRIAS DE MADEIRAS	81.247,80	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. TELHADOS	531.422,00	16,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. REVESTIMENTOS INTERNOS	110.016,20	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. REVESTIMENTOS CERÂMICOS	38.418,80	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. REVESTIMENTOS EXTERNOS	85.538,20	2,62	25,00	21.384,55	25,00	21.384,55	-	-	-	-	-	-
14. FORROS	68.088,00	2,09	25,00	17.022,00	25,00	17.022,00	-	-	-	-	-	-
15. PINTURAS INTERNAS	44.306,60	1,36	25,00	11.076,65	25,00	11.076,65	25,00	11.076,65	-	-	-	-
16. PINTURAS EXTERNAS	23.456,60	0,72	25,00	5.864,15	25,00	5.864,15	25,00	5.864,15	-	-	-	-
17. PINTURA ESQUADRIAS	19.916,40	0,61	25,00	4.979,10	25,00	4.979,10	25,00	4.979,10	-	-	-	-
18. PISO CERÂMICO	209.285,80	6,42	25,00	52.321,45	25,00	52.321,45	25,00	52.321,45	25,00	52.321,45	-	-
19. PISO CIMENTADO	23.556,00	0,72	25,00	5.889,00	25,00	5.889,00	25,00	5.889,00	25,00	5.889,00	-	-
20. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	44.906,60	1,38	25,00	11.226,65	25,00	11.226,65	25,00	11.226,65	25,00	11.226,65	-	-
21. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	52.413,80	1,61	-	-	25,00	13.103,45	25,00	13.103,45	25,00	13.103,45	25,00	13.103,45
22. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	45.641,60	1,40	-	-	25,00	11.410,40	25,00	11.410,40	25,00	11.410,40	25,00	11.410,40
23. FIOS E CABOS	105.471,00	3,23	-	-	25,00	26.367,75	25,00	26.367,75	25,00	26.367,75	25,00	26.367,75
24. TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	20.351,60	0,62	-	-	-	-	25,00	5.087,90	25,00	5.087,90	25,00	5.087,90
25. REGISTROS	15.704,60	0,48	-	-	-	-	25,00	3.926,15	25,00	3.926,15	25,00	3.926,15
26. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	13.000,60	0,40	-	-	-	-	25,00	3.250,15	25,00	3.250,15	25,00	3.250,15
27. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	23.962,80	0,73	-	-	-	-	-	-	25,00	5.990,70	25,00	5.990,70
28. TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	52.442,20	1,61	-	-	-	-	-	-	25,00	13.110,55	25,00	13.110,55
29. ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	260.616,60	7,99	-	-	-	-	-	-	25,00	65.154,15	25,00	65.154,15
30. APARELHOS, METAIS E BANCADAS	58.641,80	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	14.660,45
31. CALAFETE / LIMPEZA	12.230,80	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>	<b>4,18</b>	<b>136.209,89</b>	<b>5,74</b>	<b>187.091,49</b>	<b>4,94</b>	<b>160.949,14</b>	<b>6,85</b>	<b>223.284,64</b>	<b>5,17</b>	<b>168.507,99</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>	<b>69,06</b>	<b>2.251.955,15</b>	<b>74,79</b>	<b>2.439.046,64</b>	<b>79,73</b>	<b>2.599.995,78</b>	<b>86,58</b>	<b>2.823.280,42</b>	<b>91,74</b>	<b>2.991.788,41</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS/RS	DATA:	Nº ART/RRT	Documento assinado digitalmente  GERSON MILLER DE CARVALHO Data: 30/12/2025 08:46:53-0300 Verifique em <a href="https://validar.itl.gov.br">https://validar.itl.gov.br</a>												TOTAL	%
			ARQ. URB. GERSON MILLER DE CARVALHO CAU A35616-6													
ENDEREÇO: RUA GLÓRIA GASPARIN FIN (LOTEAMENTO IZAÍAS GIARETTA) E RUA VEREADOR VALDIR RIGON (VILA MILITAR)	set/25	16012521	Mês 16   Medição 16		Mês 17   Medição 17		Mês 18   Medição 18		Mês 19   Medição 19		Mês 20   Medição 20		TOTAL	%		
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	110.178,86	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.178,86	100,00		
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	128.926,80	3,95	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	5,00	6.446,34	128.926,80	100,00		
3. SAPATA	151.115,00	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.115,00	100,00		
4. BALDRAMES	156.645,20	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.645,20	100,00		
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	86.613,40	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.613,40	100,00		
6. PILARES, VIGAS E LAJES	282.572,40	8,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.572,40	100,00		
7. ALVENARIA/FECHAMENTOS	229.186,60	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.186,60	100,00		
8. ESQUADRIAS METÁLICAS	175.132,60	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.132,60	100,00		
9. ESQUADRIAS DE MADEIRAS	81.247,80	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.247,80	100,00		
10. TELHADOS	531.422,00	16,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531.422,00	100,00		
11. REVESTIMENTOS INTERNOS	110.016,20	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.016,20	100,00		
12. REVESTIMENTOS CERÂMICOS	38.418,80	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.418,80	100,00		
13. REVESTIMENTOS EXTERNOS	85.538,20	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.538,20	100,00		
14. FORROS	68.088,00	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.088,00	100,00		
15. PINTURAS INTERNAS	44.306,60	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.306,60	100,00		
16. PINTURAS EXTERNAS	23.456,60	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.456,60	100,00		
17. PINTURA ESQUADRIAS	19.916,40	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.916,40	100,00		
18. PISO CERÂMICO	209.285,80	6,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.285,80	100,00		
19. PISO CIMENTADO	23.556,00	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.556,00	100,00		
20. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	44.906,60	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.906,60	100,00		
21. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	52.413,80	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.413,80	100,00		
22. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	45.641,60	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.641,60	100,00		
23. FIOS E CABOS	105.471,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.471,00	100,00		
24. TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	20.351,60	0,62	25,00	5.087,90	-	-	-	-	-	-	-	-	20.351,60	100,00		
25. REGISTROS	15.704,60	0,48	25,00	3.926,15	-	-	-	-	-	-	-	-	15.704,60	100,00		
26. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	13.000,60	0,40	25,00	3.250,15	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,60	100,00		
27. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	23.962,80	0,73	25,00	5.990,70	25,00	5.990,70	-	-	-	-	-	-	23.962,80	100,00		
28. TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	52.442,20	1,61	25,00	13.110,55	25,00	13.110,55	-	-	-	-	-	-	52.442,20	100,00		
29. ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	260.616,60	7,99	25,00	65.154,15	25,00	65.154,15	-	-	-	-	-	-	260.616,60	100,00		
30. APARELHOS, METAIS E BANCADAS	58.641,80	1,80	25,00	14.660,45	25,00	14.660,45	25,00	14.660,45	-	-	-	-	58.641,80	100,00		
31. CALAFETE / LIMPEZA	12.230,80	0,38	25,00	3.057,70	25,00	3.057,70	25,00	3.057,70	25,00	3.057,70	-	-	12.230,80	100,00		
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>	<b>3,70</b>	<b>120.684,09</b>	<b>3,32</b>	<b>108.419,89</b>	<b>0,74</b>	<b>24.164,49</b>	<b>0,29</b>	<b>9.504,04</b>	<b>0,20</b>	<b>6.446,34</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>	<b>95,45</b>	<b>3.112.472,50</b>	<b>98,77</b>	<b>3.220.892,39</b>	<b>99,51</b>	<b>3.245.056,88</b>	<b>99,80</b>	<b>3.254.560,92</b>	<b>100,00</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>3.261.007,26</b>	<b>100,00</b>		



CFR - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40903/2025	Nº TGOV 40903/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Veranópolis	APELIDO EMPREENDIMENTO MCMV - SUB 50 - VERANÓPOLIS	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais no município de Veranópolis/RS.
---------------------------	-----------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	
4.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI	3.261.007,26	% Período:	6,60%	7,14%	9,11%	13,18%	11,30%	7,38%	5,41%	1,34%	1,38%	2,05%	4,18%	5,74%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	110.178,86	% Período:	100,00%												
1.2.	Administração Local	128.926,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	394.373,60	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
1.4.	SUPRAESTRUTURA	282.572,40	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	485.567,00	% Período:		11,80%	25,00%	25,00%	25,00%	13,20%							
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	531.422,00	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.7.	REVESTIMENTOS	389.740,80	% Período:					9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,85%	15,48%	15,48%	15,48%	
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	277.748,40	% Período:											25,00%	25,00%	
1.9.	INSTALAÇÕES	648.246,60	% Período:												7,85%	
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.230,80	% Período:													
<b>Total: R\$ 3.261.007,26</b>				%:	6,60%	7,14%	9,11%	13,18%	11,30%	7,38%	5,41%	1,34%	1,38%	2,05%	4,18%	5,74%
				Repasso:	184.793,23	200.043,28	255.077,28	369.151,05	316.358,46	206.505,49	151.471,50	37.397,73	38.512,05	57.333,15	116.953,95	160.642,45
				Contrapartida:	30.425,37	32.936,21	41.997,31	60.779,04	52.086,98	34.000,20	24.939,09	6.157,36	6.340,84	9.439,64	19.255,94	26.449,04
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>215.218,60</b>	<b>232.979,49</b>	<b>297.074,59</b>	<b>429.930,09</b>	<b>368.445,44</b>	<b>240.505,69</b>	<b>176.410,59</b>	<b>43.555,09</b>	<b>44.852,89</b>	<b>66.772,79</b>	<b>136.209,89</b>	<b>187.091,49</b>
				%:	6,60%	13,74%	22,85%	36,04%	47,34%	54,71%	60,12%	61,46%	62,83%	64,88%	69,06%	74,79%
				Repasso:	184.793,23	384.836,51	639.913,79	1.009.064,84	1.325.423,30	1.531.928,79	1.683.400,29	1.720.798,02	1.759.310,07	1.816.643,22	1.933.597,17	2.094.239,62
				Contrapartida:	30.425,37	63.361,58	105.358,89	166.137,93	218.224,91	252.225,11	277.164,20	283.321,56	289.662,40	299.102,04	318.357,98	344.807,02
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>215.218,60</b>	<b>448.198,09</b>	<b>745.272,68</b>	<b>1.175.202,77</b>	<b>1.543.648,21</b>	<b>1.784.153,90</b>	<b>1.960.564,49</b>	<b>2.004.119,58</b>	<b>2.048.972,47</b>	<b>2.115.745,26</b>	<b>2.251.955,15</b>	<b>2.439.046,64</b>
				Administração Local:	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%

Veranópolis / RS

Local \_\_\_\_\_  
 #####  
 Data \_\_\_\_\_

Responsável Técnico  
 Nome: Gerson Miller  
 CREA/CAU: A35616-6  
 ART/RRT: 16012521



CFF - CRONOGRAM  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40903/2025	Nº TGOV 40903/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Veranópolis	APELIDO EMPREENDIMENTO MCMV - SUB 50 - VERANÓPOLIS	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais no município de Veranópolis/RS.
---------------------------	-----------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27
<b>4.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI</b>	<b>3.261.007,26</b>	% Período:	4,94%	6,85%	5,17%	3,70%	3,32%	0,74%	0,29%	0,20%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	110.178,86	% Período:												
1.2.	Administração Local	128.926,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	394.373,60	% Período:												
1.4.	SUPRAESTRUTURA	282.572,40	% Período:												
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	485.567,00	% Período:												
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	531.422,00	% Período:												
1.7.	REVESTIMENTOS	389.740,80	% Período:	5,62%											
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	277.748,40	% Período:	25,00%	25,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES	648.246,60	% Período:	9,74%	22,74%	25,00%	17,15%	15,26%	2,26%						
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.230,80	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
<b>Total: R\$ 3.261.007,26</b>				%:	4,94%	6,85%	5,17%	3,70%	3,32%	0,74%	0,29%	0,20%			
				Repasso:	138.195,82	191.718,98	144.686,09	103.623,03	93.092,61	20.748,37	8.160,46	5.535,02			
				Contrapartida:	22.753,32	31.565,66	23.821,90	17.061,06	15.327,28	3.416,12	1.343,58	911,32			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>160.949,14</b>	<b>223.284,64</b>	<b>168.507,99</b>	<b>120.684,09</b>	<b>108.419,89</b>	<b>24.164,49</b>	<b>9.504,04</b>	<b>6.446,34</b>			
				%:	79,73%	86,58%	91,74%	95,45%	98,77%	99,51%	99,80%	100,00%			
				Repasso:	2.232.435,44	2.424.154,42	2.568.840,51	2.672.463,54	2.765.556,15	2.786.304,52	2.794.464,98	2.800.000,00			
				Contrapartida:	367.560,34	399.126,00	422.947,90	440.008,96	455.336,24	458.752,36	460.095,94	461.007,26			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>2.599.995,78</b>	<b>2.823.280,42</b>	<b>2.991.788,41</b>	<b>3.112.472,50</b>	<b>3.220.892,39</b>	<b>3.245.056,88</b>	<b>3.254.560,92</b>	<b>3.261.007,26</b>			
				Administração Local:	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%			

Veranópolis / RS

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Gerson Miller

CREA/CAU: A35616-6

ART/RRT: 16012521



Documento assinado digitalmente

GERSON MILLER DE CARVALHO

Data: 30/12/2025 08:46:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Veranópolis	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 40903/2025	<b>Nº TransfereGOV</b> 40903/2025	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> MCMV - SUB 50 - VERANÓPOLIS
--	----------------------------------	--------------------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2	Administração Local	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
3	SAPATA	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4					
4	BALDRAMES	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4					
6	PILARES, VIGAS E LAJES	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5					
7	ALVENARIA/FECHAMENTOS	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5					
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6					
9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6					
10	TELHADOS	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7					
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8					
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8					
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12					
14	FORROS	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12					
15	PINTURAS INTERNAS	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13					
16	PINTURAS EXTERNAS	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13					
17	PINTURA ESQUADRIAS	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13					
18	PISO CERÂMICO	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14					
19	PISO CIMENTADO	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14					
20	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14					
21	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15					
22	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15					
23	FIOS E CABOS	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15					
24	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16					
25	REGISTROS	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16					
26	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16					
27	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17					
28	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17					
29	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17					
30	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18					
31	CALAFETE / LIMPEZA	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	6,60%	7,14%	9,11%	13,18%	11,30%	7,38%	5,41%	1,34%	1,38%	2,05%	4,18%	5,74%
Acumulado	R\$	215.218,60	232.979,49	297.074,59	429.930,09	368.445,44	240.505,69	176.410,59	43.555,09	44.852,89	66.772,79	136.209,89	187.091,49
Administração Local	%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%

Cronograma		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
Parcela	%	4,94%	6,85%	5,17%	3,70%	3,32%	0,74%	0,29%	0,20%
Acumulado	R\$	160.949,14	223.284,64	168.507,99	120.684,09	108.419,89	24.164,49	9.504,04	6.446,34
Administração Local	%	79,73%	86,58%	91,74%	95,45%	98,77%	99,51%	99,80%	100,00%
	R\$	2.599.995,78	2.823.280,42	2.991.788,41	3.112.472,50	3.220.892,39	3.245.056,88	3.254.560,92	3.261.007,26
	%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%

Veranópoli  
Local  
quarta-feira, 24 de dezembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Gerson Miller  
CREA/CAU: A35616-6  
ART/RRT: 16012521



Documento assinado digitalmente  
GERSON MILLER DE CARVALHO  
Data: 30/12/2025 08:44:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**EVENTOGRAMA - MÊS**

Nº EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	FRENTES DE OBRA																			
		CASA 1	CASA 2	CASA 3	CASA 4	CASA 5	CASA 6	CASA 7	CASA 8	CASA 9	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	SAPATA	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
4	BALDRAMES	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
6	PILARES, VIGAS E LAJES	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
7	ALVENARIA/FECHAMENTOS	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
10	TELHADOS	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
14	FORROS	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
15	PINTURAS INTERNAS	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
16	PINTURAS EXTERNAS	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
17	PINTURA ESQUADRIAS	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
18	PISO CERÂMICO	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
19	PISO CIMENTADO	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
20	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
21	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15
22	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15
23	FIOS E CABOS	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15
24	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
25	REGISTROS	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
26	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
27	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17
28	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17
29	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17
30	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18
31	CALAFETE / LIMPEZA	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19

Documento assinado digitalmente



**GERSON MILLER DE CARVALHO**

Data: 30/12/2025 08:44:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**EVENTOGRAMA - VALOR**

Nº EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	FRENTE DE OBRA																			
		CASA 1	CASA 2	CASA 3	CASA 4	CASA 5	CASA 6	CASA 7	CASA 8	CASA 9	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.965,29	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	5.327,03	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	6.446,34	
3	SAPATA	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75	
4	BALDRAMÉS	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	7.832,26	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	4.330,67	
6	PILARES, VIGAS E LAJES	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	14.128,62	
7	ALVENARIA/FECHAMENTOS	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	11.459,33	
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	8.756,63	
9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	4.062,39	
10	TELHADOS	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	26.571,10	
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	5.500,81	
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	1.920,94	
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	4.276,91	
14	FORROS	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	3.404,40	
15	PINTURAS INTERNAS	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	
16	PINTURAS EXTERNAS	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	1.172,83	
17	PINTURA ESQUADRIAS	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	
18	PISO CERÂMICO	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	10.464,29	
19	PISO CIMENTADO	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	
20	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	2.245,33	
21	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	
22	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	2.282,08	
23	FIOS E CABOS	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	5.273,55	
24	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	
25	REGISTROS	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	785,23	
26	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	650,03	
27	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	1.198,14	
28	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	
29	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	13.030,83	
30	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09	
31	CALAFETE / LIMPEZA	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	611,54	

Documento assinado digitalmente



GERSON MILLER DE CARVALHO

Data: 30/12/2025 08:44:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>