



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REFORMA INTERNA DA EMEF NORBERTO MARTINHO CARDOSO

Local: RUA MACHADO DE ASSIS, 187, BAIRRO NOVA NORDESTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.982,33	3,31	70,00	27.287,63	30,00	11.694,70		0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.164,95	0,86	50,00	5.082,48	50,00	5.082,48		0,00		0,00
3	FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 86.410,62	7,35		0,00	30,00	25.923,19	70,00	60.487,43		0,00
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 521.049,88	44,29		0,00		0,00	20,00	104.209,98	40,00	208.419,95
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 92.391,50	7,85		0,00		0,00		0,00		0,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 16.129,88	1,37		0,00		0,00		0,00		0,00
7	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM	R\$ 173.149,27	14,72		0,00		0,00		0,00		0,00
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 61.270,82	5,21		0,00		0,00		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.538,52	1,41		0,00		0,00		0,00		0,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 20.872,49	1,77		0,00		0,00		0,00		0,00
11	PPCI	R\$ 2.590,34	0,22		0,00		0,00		0,00		0,00
12	REVESTIMENTOS DA ESCOLA	R\$ 111.565,08	9,48	50,00	55.782,54	50,00	55.782,54		0,00		0,00
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 25.213,83	2,14		0,00		0,00		0,00		0,00
		R\$ 1.176.329,51	100,00	7,49	88.152,65	8,37	98.482,90	14,00	164.697,41	17,72	208.419,95

7,49	88.152,65	15,87	186.635,55	29,87	351.332,96	47,58	559.752,91
------	-----------	-------	------------	-------	------------	-------	------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
 Secretaria Municipal de Educação
 Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
 Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

5ª ETAPA		6ª ETAPA		7ª ETAPA		8ª ETAPA		9ª ETAPA		10ª ETAPA		TOTAL	
SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	R\$38.982,33
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	R\$10.164,95
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	R\$86.410,62
40,00	208.419,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	R\$521.049,88
20,00	18.478,30	20,00	18.478,30	60,00	55.434,90		0,00		0,00		0,00	100,00	R\$92.391,50
	0,00		0,00		0,00	100,00	16.129,88		0,00		0,00	100,00	R\$16.129,88
	0,00	20,00	34.629,85	20,00	34.629,85	60,00	103.889,56		0,00		0,00	100,00	R\$173.149,27
	0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	61.270,82		0,00	100,00	R\$61.270,82
	0,00		0,00	50,00	8.269,26	50,00	8.269,26		0,00		0,00	100,00	R\$16.538,52
	0,00	50,00	10.436,25	50,00	10.436,25		0,00		0,00		0,00	100,00	R\$20.872,49
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.590,34	100,00	R\$2.590,34
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	R\$111.565,08
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	25.213,83	100,00	R\$25.213,83
19,29	226.898,25	5,40	63.544,40	9,25	108.770,26	10,91	128.288,70	5,21	61.270,82	2,36	27.804,17	100,00	R\$1.176.329,51

66,87	786.651,16	72,28	850.195,56	81,52	958.965,82	92,43	1.087.254,52	97,64	1.148.525,34	100,00	1.176.329,51
-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	--------------	-------	--------------	--------	--------------