

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |                                                     |            |        |            |        |                        |        |              |         |              |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------------------|--------|--------------|---------|--------------|----------|
| OBRA                         | ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO B – SANTA VITÓRIA |            |        | LOCAL      |        | B. SANTA VITÓRIA – SCS |        |              |         | DATA         | 30/01/26 |
| ITEM                         | SERVIÇOS                                            | MÊS 1      |        | MÊS 2      |        | MÊS 3                  |        | MÊS 4        |         | TOTAL        |          |
|                              |                                                     | R\$        | %      | R\$        | %      | R\$                    | %      | R\$          | %       | R\$          | %        |
| 1                            | FUNDAÇÃO                                            | 15.373,39  | 100%   | 0,00       |        | 0,00                   |        | 0,00         |         | 15.373,39    | 1,21%    |
| 2                            | PAVIMENTAÇÃO                                        | 35.686,92  | 20%    | 53.530,38  | 30%    | 53.530,38              | 30%    | 35.686,91    | 20%     | 178.434,59   | 14,05%   |
| 3                            | ESTRUTURA                                           | 22.685,11  | 60%    | 15.123,40  | 40%    | 0,00                   |        | 0,00         |         | 37.808,51    | 2,98%    |
| 4                            | ALVENARIA E FECHAMENTO                              | 0,00       |        | 56.185,80  | 30%    | 74.914,40              | 40%    | 56.185,80    | 30%     | 187.286,00   | 14,75%   |
| 5                            | REVESTIMENTO                                        | 0,00       |        | 1.783,68   | 20%    | 4.459,20               | 50%    | 2.675,52     | 30%     | 8.918,40     | 0,70%    |
| 6                            | PINTURA                                             | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00                   |        | 29.666,24    | 100%    | 29.666,24    | 2,34%    |
| 7                            | EQUIPAMENTOS                                        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00                   |        | 5.654,26     | 100%    | 5.654,26     | 0,45%    |
| 8                            | FUNDAÇÃO                                            | 0,00       |        | 5.086,49   | 100%   | 0,00                   |        | 0,00         |         | 5.086,49     | 0,40%    |
| 9                            | PAVIMENTAÇÃO                                        | 0,00       |        | 0,00       |        | 221.603,32             | 100%   | 0,00         |         | 221.603,32   | 17,45%   |
| 10                           | EQUIPAMENTOS                                        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00                   |        | 5.060,14     | 100%    | 5.060,14     | 0,40%    |
| 11                           | FUNDAÇÃO                                            | 0,00       |        | 4.238,74   | 100%   | 0,00                   |        | 0,00         |         | 4.238,74     | 0,33%    |
| 12                           | PAVIMENTAÇÃO                                        | 0,00       |        | 0,00       |        | 24.608,63              | 30%    | 57.420,12    | 70%     | 82.028,75    | 6,46%    |
| 13                           | EQUIPAMENTOS                                        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00                   |        | 67.129,19    | 100%    | 67.129,19    | 5,29%    |
| 14                           | PAVIMENTAÇÃO                                        | 33.736,62  | 30%    | 22.491,08  | 20%    | 56.227,69              | 50%    | 0,00         |         | 112.455,39   | 8,86%    |
| 15                           | PINTURA                                             | 0,00       |        | 0,00       |        | 11.006,90              | 20%    | 44.027,62    | 80%     | 55.034,52    | 4,33%    |
| 16                           | PAVIMENTAÇÃO                                        | 10.798,88  | 30%    | 7.199,25   | 20%    | 17.998,14              | 50%    | 0,00         |         | 35.996,27    | 2,83%    |
| 17                           | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO                            | 0,00       |        | 0,00       |        | 35.680,14              | 50%    | 35.680,14    | 50%     | 71.360,28    | 5,62%    |
| 18                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                               | 18.020,32  | 20%    | 27.030,47  | 30%    | 27.030,47              | 30%    | 18.020,32    | 20%     | 90.101,58    | 7,10%    |
| 19                           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                             | 1.386,95   | 40%    | 2.080,42   | 60%    | 0,00                   |        | 0,00         |         | 3.467,37     | 0,27%    |
| 20                           | DRENAGEM                                            | 29.591,95  | 80%    | 7.397,99   | 20%    | 0,00                   |        | 0,00         |         | 36.989,94    | 2,91%    |
| 21                           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                             | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00                   |        | 16.218,00    | 100%    | 16.218,00    | 1,28%    |
| TOTAL                        |                                                     | 167.280,14 | 13,17% | 202.147,70 | 15,92% | 527.059,27             | 41,50% | 373.424,26   | 29,41%  | 1.269.911,37 | 100,01%  |
| ACUMULADO                    |                                                     | 167.280,14 | 13,17% | 369.427,84 | 29,09% | 896.487,11             | 70,59% | 1.269.911,37 | 100,00% |              |          |

CLÁUDIA SILVA BABICK – Arquiteta e Urbanista CAU A81094-0

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA