



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO NO DISTRITO INDUSTRIAL				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO		TUCUNDUVA RS	RUA SANTA ROSA 520	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DAS INDÚSTRIAS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-25	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO INDUSTRIAL	21,86%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/25	Parcela 1 fev/25	Parcela 2 mar/25	Parcela 3 abr/25	Parcela 4 mai/25	Parcela 5 jun/25	Parcela 6 jul/25	Parcela 7 ago/25	Parcela 8 set/25
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	299.753,75		Parcela (%) 52,67%	44,94%	2,39%					
				Parcela (R\$) 157.868,47	134.720,00	7.165,28					
				Acumulado (%) 52,67%	97,61%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 157.868,47	292.588,47	299.753,75					
1.	PAVIMENTAÇÃO	266.050,35		Parcela (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (%) 52,25%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 139.000,79	266.050,35						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.951,23		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 11.951,23							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS INDÚSTRIAS	254.099,12		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 127.049,56	254.099,12						
2.	SINALIZAÇÃO	7.670,44		Parcela (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 0,00	7.670,44						
3.	DRENAGEM	18.867,68		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 18.867,68							
4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.512,20		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	3.512,20					
5.	SERVIÇOS FINAIS	3.653,08		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	3.653,08					

Local
02 de setembro de 2025
Data

Nome: LUIZ AUGUSTO DOBAL
Título: ENG CIVIL
CREA/CAU 238129RS
ART/RRT: [REDACTED]