



Município de
Salvador do Sul

KERBER
E N G E N H A R I A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
CAPEAMENTO ASFÁLTICO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
RUA ANTÔNIO KLEIN
ESTACA 00 À 11+10,00m (230,00m)

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E PASSEIO PÚBLICO DA RUA ANTÔNIO KLEIN - TRECHO 01 - LOTE 01

Extensão (m): 230,00			Área total (m²): 1.920,00			VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 210,44					
ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,24%	17.150,98	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,73
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,76%	19.221,80	33,65%	6.467,76	0%	-	0%	-	66,35%	12.754,04
3.	PAVIMENTAÇÃO	59,92%	242.082,92	50%	121.041,46	50%	121.041,46	0%	-	0%	-
4.	PASSEIOS PÚBLICOS	26,95%	108.901,77	0%	-	50%	54.450,89	50%	54.450,88	0%	-
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,13%	16.683,19	0%	-	0%	-	0%	-	100%	16.683,19
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	32,62%	131.796,97	44,50%	179.780,10	14,54%	58.738,63	8,35%	33.724,96
			% ACUMULADO	32,62%	131.796,97	77,12%	311.577,07	91,65%	370.315,70	100,00%	404.040,66

Salvador do Sul, 23 de janeiro de 2026.

HENRIQUE MAX
KERBER:020165
50040

Assinado de forma digital
por HENRIQUE MAX
KERBER:02016550040
Dados: 2026.01.23
18:00:26 -03'00'

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302



Município de
Salvador do Sul

KERBER
E N G E N H A R I A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
CAPEAMENTO ASFÁLTICO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
RUA ANTÔNIO KLEIN
ESTACA 11+10,00m À 24+17,00m (267,00m)

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E PASSEIO PÚBLICO DA RUA ANTÔNIO KLEIN - TRECHO 02 - LOTE 02

Extensão (m): 267,00			Área total (m²): 2.136,00			VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 210,45					
ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,82%	17.150,98	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,73
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,28%	19.221,80	33,65%	6.467,76	0%	-	0%	-	66,35%	12.754,04
3.	PAVIMENTAÇÃO	59,98%	269.609,22	50%	134.804,61	50%	134.804,61	0%	-	0%	-
4.	PASSEIOS PÚBLICOS	28,96%	130.192,50	0%	-	50%	65.096,25	50%	65.096,25	0%	-
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,97%	13.351,60	0%	-	0%	-	0%	-	100%	13.351,60
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	32,38%	145.560,12	45,42%	204.188,61	15,43%	69.384,00	6,76%	30.393,37
			% ACUMULADO	32,38%	145.560,12	77,80%	349.748,73	93,24%	419.132,73	100,00%	449.526,10

Salvador do Sul, 23 de janeiro de 2026.

HENRIQUE MAX
KERBER:02016550
040

Assinado de forma digital por
HENRIQUE MAX
KERBER:02016550040
Dados: 2026.01.23 18:03:14
+03'00'

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302



Município de
Salvador do Sul

KERBER
E N G E N H A R I A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RUA LUÍS BUGRE E RUA DOS FARRAPOS

ESTACA 00 À 23+12,00m (272,00m)

CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LUÍS BUGRE E RUA DOS FARRAPOS - LOTE 03

Extensão (m): 472,00			Área total (m²): 3.479,00			VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 143,83					
ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,43%	17.150,98	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,73
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,84%	19.221,80	33,65%	6.467,76	0%	-	0%	-	66,35%	12.754,04
3.	PAVIMENTAÇÃO	87,91%	439.852,70	50%	219.926,35	50%	219.926,35	0%	-	0%	-
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,83%	24.146,55	0%	-	0%	-	0%	-	100%	24.146,55
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	46,10%	230.681,86	44,81%	224.214,10	0,86%	4.287,75	8,23%	41.188,32
			% ACUMULADO	46,10%	230.681,86	90,91%	454.895,96	91,77%	459.183,71	100,00%	500.372,03

Salvador do Sul, 29 de janeiro de 2026.

HENRIQUE MAX
KERBER:020165
50040

Assinado de forma
digital por HENRIQUE
MAX
KERBER:02016550040
Dados: 2026.01.29
12:32:06 -03'00'

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302



Município de
Salvador do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

KERBER
E N G E N H A R I A

PASSEIO PÚBLICO
RUA VÓ OLINDA STOFFELZ
ESTACA 00+00,00m À 12+00,00m (240,00m)

PASSEIO PÚBLICO DA RUA VÓ OLINDA STOFFELZ - LOTE 04

Extensão (m): 240,00

Área total (m²): 1.182,50

VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 138,29

ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,59%	10.769,07	33%	3.589,69	33%	3.589,69	33%	3.589,69
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,80%	11.117,05	50,00%	5.558,53	0%	-	50,00%	5.558,52
3.	PASSEIOS PÚBLICOS	86,62%	141.640,98	0%	-	50%	70.820,49	50%	70.820,49
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	5,59%	9.148,22	45,50%	74.410,18	48,90%	79.968,70
			% ACUMULADO	5,59%	9.148,22	51,10%	83.558,40	100,00%	163.527,10

Salvador do Sul, 29 de janeiro de 2026.

HENRIQUE MAX | Assinado de forma digital por
KERBER:0201655 | HENRIQUE MAX
0040 | KERBER:02016550040
Dados: 2026.01.29 18:18:22
-03'00'

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302