



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS

Obra: Pavimentação Asfáltica Morro Carrard - Vale Suíço

End. Rua Elemar Schneider, Rua Alfredo Hoffelden e Rua Arsênio Scheid

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum	PARCELA 3	% Acum	PARCELA 4	% Acum
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.841,44 0,56%	5.841,44 100%	100%	- 100%	100%	- 100%	100%	- 100%	100%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 181.865,24 17,36%	72.746,09 40%	40%	72.746,09 40%	80%	36.373,05 20%	100%	- 0%	100%
3.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 659.168,84 62,91%	- 0%	0%	65.916,88 10%	10%	329.584,42 50%	60%	263.667,54 40%	100%
4.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES	R\$ 198.208,66 18,92%	118.925,20 60%	60%	79.283,46 40%	100%	- 0%	100%	- 0%	100%
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.649,81 0,25%	- 0%	0%	- 0%	0%	- 0%	0%	2.649,81 100%	100%
TOTAL		R\$ 1.047.733,99 100,00%	R\$ 197.512,73 18,85%	18,85%	R\$ 217.946,44 20,80%	39,65%	R\$ 365.957,47 34,93%	74,58%	R\$ 266.317,35 25,42%	100,00%

São Vendelino-RS, 09 de SETEMBRO de 2025.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620