


OBRA		CONCLUSÃO CENTRO OCUPACIONAL SANTA MARIA								LOCAL: Bairro Dona Carlota – SCS				ÁREA PROJETO: 401,20m²				ÁREA LOTE: 6.316,91m²				DATA: 18/02/2026							
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																													
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		VALOR			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	35.438,46	30,00%	9.450,27	8,00%	9.450,27	8,00%	7.087,69	6,00%	7.087,69	6,00%	7.087,69	6,00%	7.087,69	6,00%	7.087,69	6,00%	7.087,69	6,00%	7.087,69	6,00%	7.087,69	6,00%	7.087,69	6,00%	7.087,69	6,00%	118.128,21	9,71%
2	ESTRUTURA			48.033,30	20,00%	60.041,63	25,00%	60.041,63	25,00%	72.049,96	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.166,52	19,74%	
3	PAREDES EM ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	-		22.761,70	25,00%	27.314,04	30,00%	27.314,04	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.925,61	12,00%	2.731,40	3,00%	91.046,79	7,48%		
4	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.723,03	10,00%	34.307,57	25,00%	34.307,57	25,00%	27.446,06	20,00%	15.095,33	11,00%	8.233,82	6,00%	4.116,91	3,00%			137.230,29	11,28%		
5	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	3.378,71	3,00%	14.641,09	13,00%	24.777,22	22,00%	22.524,75	20,00%	20.272,27	18,00%	18.019,80	16,00%	5.631,19	5,00%	3.378,71	3,00%			112.623,74	9,26%		
6	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.551,29	20,00%	19.667,97	46,00%	14.537,19	34,00%	42.756,45	3,51%			
7	ESQUADRIAS E VIDROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.937,98	20,00%	26.906,97	30,00%	22.422,48	25,00%	13.453,49	15,00%	8.968,99	10,00%	89.689,91	7,37%		
8	COBERTURA E FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.816,78	5,00%	34.900,69	30,00%	40.717,47	35,00%	23.267,13	20,00%	5.816,78	5,00%	-	-	-	-	5.816,78	5,00%	116.335,63	9,56%		
9	LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS, ACABAMENTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450,70	30,00%	10.450,70	30,00%	13.934,27	40,00%	34.835,67	2,86%		
10	HIDROSSANITÁRIO/ GÁS	-	-	-	-	-	-	1.137,01	3,00%	1.895,01	5,00%	6.443,02	17,00%	7.580,02	20,00%	7.580,02	20,00%	7.580,02	20,00%	2.653,01	7,00%	1.895,01	5,00%	1.137,00	3,00%	37.900,12	3,11%		
11	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,38	10,00%	1.551,42	90,00%	1.723,80	0,14%		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	2.060,78	3,00%	3.434,67	5,00%	10.990,94	16,00%	10.990,94	16,00%	13.738,67	20,00%	17.173,34	25,00%	3.434,67	5,00%	3.434,67	5,00%	3.434,67	5,00%	68.693,35	5,65%		
13	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE LÓGICA / INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.236,14	7,00%	1.765,91	10,00%	2.648,86	15,00%	3.531,82	20,00%	5.297,72	30,00%	2.648,86	15,00%	529,77	3,00%	-	-	17.659,08	1,45%		
14	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	984,67	5,00%	984,67	5,00%	-	-	-	-	9.846,65	50,00%	4.923,33	25,00%	2.166,26	11,00%	787,73	4,00%	19.693,31	1,62%		
15	CERCAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.861,04	56,00%	12.369,01	24,00%	10.307,51	20,00%	51.537,56	4,24%		
16	PAISAGISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.931,59	30,00%	19.863,17	60,00%	3.310,53	10,00%	33.105,29	2,72%		
17	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.463,44	40,00%	2.195,16	60,00%	3.658,60	0,30%		
TOTAL		35.438,46	2,91%	80.245,27	6,60%	96.805,94	7,96%	101.019,86	8,30%	120.869,04	9,93%	121.257,71	9,97%	125.857,30	10,34%	120.861,64	9,93%	112.824,30	9,27%	114.829,67	9,44%	110.974,79	9,12%	75.800,34	6,23%	1.216.784,32	100,00%		
ACUMULADO		35.438,46	2,91%	115.683,73	9,51%	212.489,67	17,47%	313.509,53	25,77%	434.378,57	35,70%	555.636,28	45,67%	681.493,58	56,01%	802.355,22	65,94%	915.179,52	75,21%	1.030.009,19	84,65%	1.140.983,98	93,77%	1.216.784,32	100,00%				


KARINA PEITER RAMOS
ARQUITETA E URBANISTA – CAU/RS A30227-9


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA EM EXERCÍCIO
VICTOR LEONARDO KAMINSKI
Subsecretário Municipal de
Planejamento e Mobilidade Urbana