



**EVENTOGRAMA**

**Notas:**

1. Os prazos das tarefas dentro de cada BLOCO são referenciais, os quais deverão ser ajustados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização.
2. É obrigação da Contratada fornecer um cronograma executivo antes do início das obras.

Instalação das esquadrias B1 e B2	70 dias	5	08/07/2026 08:00	15/09/2026 17:00	
Instalação de mobiliário B1 e B2	70 dias	6	08/07/2026 08:00	15/09/2026 17:00	
Objeto executivo esquadrias B3 e B4	7 dias	23	07/10/2026 08:00	13/10/2026 17:00	
Objeto executivo mobiliário B3 e B4	7 dias	23	07/10/2026 08:00	13/10/2026 17:00	
Instalação das esquadrias B3 e B4	70 dias	9	14/10/2026 08:00	22/12/2026 17:00	
Instalação de mobiliário B3 e B4	70 dias	10	14/10/2026 08:00	22/12/2026 17:00	
<b>BLOCO 1</b>	<b>89 dias</b>		<b>15/07/2026 0...</b>	<b>11/10/2026 1...</b>	
Demolições B1	21 dias	4	15/07/2026 08:00	04/08/2026 17:00	
Infraestrutura elétrica/dados B1	14 dias	14	05/08/2026 08:00	18/08/2026 17:00	
Paredes/drywall B1	14 dias	14	05/08/2026 08:00	18/08/2026 17:00	
Reformade 2 banheiros	14 dias	14	05/08/2026 08:00	18/08/2026 17:00	
Forro B1	14 dias	16	19/08/2026 08:00	01/09/2026 17:00	
Piso B1	14 dias	18	02/09/2026 08:00	15/09/2026 17:00	
Pintura B1	14 dias	19	16/09/2026 08:00	29/09/2026 17:00	
Instalação esquadrias B1	7 dias	7;20	30/09/2026 08:00	06/10/2026 17:00	
Instalação mobiliário B1	7 dias	8;20	30/09/2026 08:00	06/10/2026 17:00	
Entrega do BLOCO 1	0 dias	21;22	06/10/2026 17:00	06/10/2026 17:00	
Mobilização dos gabinetes	5 dias	23	07/10/2026 08:00	11/10/2026 17:00	
<b>BLOCO 2</b>	<b>61 dias</b>	<b>24</b>	<b>12/10/2026 0...</b>	<b>11/12/2026 1...</b>	
Demolições B2	14 dias	24	12/10/2026 08:00	25/10/2026 17:00	
Infraestrutura elétrica/dados B2	14 dias	26	26/10/2026 08:00	08/11/2026 17:00	
Paredes/drywall B2	14 dias	26	26/10/2026 08:00	08/11/2026 17:00	
Forro B2	7 dias	28	09/11/2026 08:00	15/11/2026 17:00	
Piso B2	7 dias	29	16/11/2026 08:00	22/11/2026 17:00	
Pintura B2	7 dias	30	23/11/2026 08:00	29/11/2026 17:00	
Instalação esquadrias B2	7 dias	7;31	30/11/2026 08:00	06/12/2026 17:00	
Instalação mobiliário B2	7 dias	8;31	30/11/2026 08:00	06/12/2026 17:00	
Entrega BLOCO 2	0 dias	32;33	06/12/2026 17:00	06/12/2026 17:00	
Mobilização dos gabinetes	5 dias	34	07/12/2026 08:00	11/12/2026 17:00	
<b>BLOCO 3</b>	<b>89 dias</b>	<b>35</b>	<b>12/12/2026 0...</b>	<b>10/03/2027 1...</b>	
Demolições B3	21 dias	35	12/12/2026 08:00	01/01/2027 17:00	
Infraestrutura elétrica/dados B3	14 dias	37	02/01/2027 08:00	15/01/2027 17:00	
Paredes/drywall B3	14 dias	37	02/01/2027 08:00	15/01/2027 17:00	
Reforma de 2 banheiros	14 dias	37	02/01/2027 08:00	15/01/2027 17:00	
Forro B3	14 dias	39	16/01/2027 08:00	29/01/2027 17:00	
Piso B3	14 dias	41	30/01/2027 08:00	12/02/2027 17:00	
Pintura B3	14 dias	42	13/02/2027 08:00	26/02/2027 17:00	
Instalação esquadrias B3	7 dias	11;43	27/02/2027 08:00	05/03/2027 17:00	
Instalação mobiliário B3	7 dias	12;43	27/02/2027 08:00	05/03/2027 17:00	
Entrega BLOCO 3	0 dias	44;45	05/03/2027 17:00	05/03/2027 17:00	
Mobilização dos gabinetes	5 dias	46	06/03/2027 08:00	10/03/2027 17:00	
<b>BLOCO 4</b>	<b>56 dias</b>	<b>47</b>	<b>11/03/2027 0...</b>	<b>05/05/2027 1...</b>	
Demolições B4	14 dias	47	11/03/2027 08:00	24/03/2027 17:00	
Infraestrutura elétrica/dados B4	14 dias	49	25/03/2027 08:00	07/04/2027 17:00	
Paredes/drywall B4	14 dias	49	25/03/2027 08:00	07/04/2027 17:00	
Forro B4	7 dias	51	08/04/2027 08:00	14/04/2027 17:00	
Piso B4	7 dias	52	15/04/2027 08:00	21/04/2027 17:00	
Pintura B4	7 dias	53	22/04/2027 08:00	28/04/2027 17:00	
Instalação esquadrias B4	7 dias	11;54	29/04/2027 08:00	05/05/2027 17:00	
Instalação mobiliário B4	7 dias	12;54	29/04/2027 08:00	05/05/2027 17:00	
Entrega BLOCO 4	0 dias	55;56	05/05/2027 17:00	05/05/2027 17:00	
<b>BLOCO 5</b>	<b>56 dias</b>	<b>57</b>	<b>06/05/2027 0...</b>	<b>30/06/2027 1...</b>	
Demolições B5	21 dias	57	06/05/2027 08:00	26/05/2027 17:00	
Hidrossanitário B5	14 dias	59	27/05/2027 08:00	09/06/2027 17:00	
Revestimentos B5	14 dias	60	10/06/2027 08:00	23/06/2027 17:00	
Acabamentos B5	7 dias	61	24/06/2027 08:00	30/06/2027 17:00	
Entrega BLOCO 5	0 dias	62	30/06/2027 17:00	30/06/2027 17:00	
Testes e limpeza final	14 dias	63	01/07/2027 08:00	14/07/2027 17:00	
Arquitetura provisória	0 dias	64	14/07/2027 17:00	14/07/2027 17:00	