

ANEXO II - EVENTOGRAMA

Município de Canoas
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Central Park - Lote 1
Rua Michigan, nº 55, Bairro: Mato Grande, 92323-140, Canoas / RS

Data:
09/01/2026

Revisão:
01

Item	Descrição	Total (R\$)	Peso (%)	Etapa (Meses)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	655.271,56	13,32 %	8,9%	1,8%	13,8%	2,4%	2,6%	1,9%	3,4%	10,8%	8,7%	8,0%	7,6%	7,5%	5,6%	8,3%	5,0%	3,7%	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	163.092,94	3,31 %	24,0%		37,0%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	4,2%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	435.652,15	8,85 %	2,67%	2,65%	6,90%	2,48%	2,82%	1,80%	4,05%	13,29%	10,02%	9,08%	8,40%	8,31%	7,40%	11,36%	6,44%	2,33%	
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.593,52	0,30 %	50,0%																50,0%
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	41.932,95	0,85 %								20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%					
2	FUNDAÇÃO	355.721,85	7,23 %			70,0%	30,0%													
3	ESTRUTURA	593.805,92	12,07 %					14,7%	6,4%	21,2%	57,7%									
3.1	PILARES	82.541,38	1,68 %							20,0%	60,0%	20,0%								
3.2	VIGAS TÉRREO	106.507,72	2,16 %					80,0%	20,0%											
3.3	VIGAS COBERTURA	153.272,50	3,11 %							50,0%	50,0%									
3.4	LAJES	241.944,71	4,92 %								100,0%									
3.5	BASE RESERVATÓRIO	2.153,43	0,04 %					100,0%												
3.6	ABRIGO DE RESÍDUOS E CASA DE ROMBAS	7.386,18	0,15 %								100,0%									
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	293.548,49	5,97 %								15,1%	35,2%				17,3%	32,5%			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	147.440,25	3,00 %								30,0%	70,0%								
4.2	DRYWALL	127.090,52	2,58 %													40,0%	60,0%			
4.3	DIVISÓRIAS	19.017,72	0,39 %														100,0%			
5	COBERTURA	291.355,40	5,92 %									42,4%	57,6%							
5.1	ESTRUTURA	123.482,29	2,51 %									100,0%								
5.2	TELHAMENTO	127.710,95	2,60 %										100,0%							
5.3	COMPLEMENTOS	40.162,16	0,82 %										100,0%							
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.241,90	0,82 %									100,0%								
7	ESQUADRIAS	338.986,69	6,89 %												53,8%	27,6%	18,6%			
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	80.156,32	1,63 %												20,0%	80,0%				
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	166.271,08	3,38 %												100,0%					
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.547,46	0,05 %													100,0%				
7.4	ACESSÓRIOS	90.011,83	1,83 %													30,0%	70,0%			

Item	Descrição	Total (R\$)	Peso (%)	Etapa (Meses)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	97.386,17	1,98 %												36,4%	63,6%			
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	63.277,03	1,29 %												56,0%	44,0%			
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	34.109,14	0,69 %													100,0%			
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	171.642,16	3,49 %									24,7%	37,1%	30,8%	7,3%				
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	106.169,01	2,16 %									40,0%	60,0%						
9.2	GRANILITE	52.898,86	1,07 %											100,0%					
9.3	RODAPÉ	12.574,29	0,26 %													100,0%			
10	REVESTIMENTO DE TETO	68.370,96	1,39 %													100,0%			
10.1	FORRO	68.370,96	1,39 %													100,0%			
11	PINTURA	106.950,97	2,17 %										33,3%	39,6%	27,1%				
11.1	PAREDES	71.161,58	1,45 %										50,0%	50,0%					
11.2	TETO	29.028,89	0,59 %													100,0%			
11.3	ESQUADRIAS	6.760,50	0,14 %											100,0%					
12	MARMORARIA	38.000,34	0,77 %														100,0%		
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	95.225,66	1,94 %													28,5%	71,0%	0,6%	
13.1	EQUIPAMENTOS	524,64	0,01 %															100,0%	
13.2	LOUÇAS	30.140,25	0,61 %													90,0%	10,0%		
13.3	METAIS E ACESSÓRIOS	64.560,77	1,31 %														100,0%		
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	229.017,70	4,65 %					15,0%	16,7%		33,4%	30,9%						4,0%	
14.1	HIDRÁULICA	80.594,67	1,64 %					11,0%			20,0%	69,0%							
14.2	SANITÁRIA	63.963,20	1,30 %					40,0%	41,0%		19,0%								
14.3	PLUVIAL	75.346,92	1,53 %						16,0%		64,0%	20,0%							
14.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	9.112,91	0,19 %															100,0%	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	373.369,96	7,59 %									41,5%	47,3%				11,2%		
15.1	INFRAESTRUTURA	281.836,89	5,73 %									55,0%	45,0%						
15.2	ILUMINAÇÃO	49.731,59	1,01 %										100,0%						
15.3	SPDA	41.801,48	0,85 %														100,0%		
16	CLIMATIZAÇÃO	160.470,65	3,26 %								56,6%	24,3%					19,1%		
16.1	INFRAESTRUTURA	129.862,83	2,64 %									70,0%	30,0%						
16.2	EQUIPAMENTOS	30.607,82	0,62 %														100,0%		
17	DADOS E VOZ	128.846,69	2,62 %													20,0%	80,0%		
18	GASES MEDICINAIS	23.609,69	0,48 %								30,0%	70,0%							
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.857,18	0,24 %															100,0%	
20	IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	577.503,82	11,74 %	5,0%	12,9%							4,9%	25,1%	13,5%	9,0%	21,1%	0,5%	8,0%	
20.1	SERVIÇOS INICIAIS	103.387,56	2,10 %	28,0%	72,0%														
20.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	222.590,81	4,52 %										65,0%	35,0%					

