

ANEXO II - EVENTOGRAMA

Município de Canoas
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Igara - Lote 2
Rua Paraquai, nº 78, Bairro: Igara, 92410-660, Canoas / RS

Data:
09/01/2026

Revisão:
01

Item	Descrição	Total (R\$)	Peso (%)	Etapa (Meses)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIETOS	642.655,08	13,53 %	8,4%	1,5%	13,0%	2,2%	2,7%	1,9%	3,5%	11,3%	9,0%	8,4%	8,0%	7,9%	5,6%	7,9%	5,2%	3,5%	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	150.476,46	3,17 %	24,0%		37,0%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	4,2%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	435.652,15	9,17 %	2,46%	2,14%	6,36%	2,27%	2,92%	1,86%	4,20%	13,80%	10,40%	9,43%	8,82%	8,68%	7,20%	10,67%	6,70%	2,09%	
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.593,52	0,31 %	50,0%																50,0%
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	41.932,95	0,88 %							20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%						
2	FUNDAÇÃO	312.437,28	6,58 %			70,0%	30,0%													
3	ESTRUTURA	593.805,92	12,50 %					14,7%	6,4%	21,2%	57,7%									
3.1	PILARES	82.541,38	1,74 %						20,0%	60,0%	20,0%									
3.2	VIGAS TÉRREO	106.507,72	2,24 %					80,0%	20,0%											
3.3	VIGAS COBERTURA	153.272,50	3,23 %							50,0%	50,0%									
3.4	LAJES	241.944,71	5,09 %								100,0%									
3.5	BASE RESERVATÓRIO	2.153,43	0,05 %					100,0%												
3.6	ABRIGO DE RESÍDUOS E CASA DE BOMBRAS	7.386,18	0,16 %								100,0%									
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	293.548,49	6,18 %								15,1%	35,2%				17,3%	32,5%			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	147.440,25	3,10 %								30,0%	70,0%								
4.2	DRYWALL	127.090,52	2,67 %													40,0%	60,0%			
4.3	DIVISÓRIAS	19.017,72	0,40 %														100,0%			
5	COBERTURA	291.355,40	6,13 %									42,4%	57,6%							
5.1	ESTRUTURA	123.482,29	2,60 %									100,0%								
5.2	TELHAMENTO	127.710,95	2,69 %										100,0%							
5.3	COMPLEMENTOS	40.162,16	0,85 %										100,0%							
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.241,90	0,85 %									100,0%								
7	ESQUADRIAS	338.986,69	7,13 %												53,8%	27,6%	18,6%			
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	80.156,32	1,69 %												20,0%	80,0%				
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	166.271,08	3,50 %												100,0%					
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.547,46	0,05 %													100,0%				

Item	Descrição	Total (R\$)	Peso (%)	Etapa (Meses)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	229.256,45	4,82 %										65,0%	35,0%					
20.3	PAISAGISMO	9.243,39	0,19 %															100,0%	
20.4	SINALIZAÇÃO	1.229,80	0,03 %															100,0%	
20.5	FECHAMENTO	104.413,61	2,20 %												30,0%	70,0%			
20.6	JARDIM DE CHUVA	1.631,99	0,03 %														100,0%		
20.7	PORTÃO EXTERNO	18.253,43	0,38 %															100,0%	
20.8	MOBILIÁRIO	4.410,58	0,09 %															100,0%	
20.9	REALOCAÇÃO DA PARADA DE ÔNIBUS	1.895,29	0,04 %														100,0%		
20.10	DRENAGEM PLUVIAL	28.129,52	0,59 %									100,0%							
21	SUBESTAÇÃO	158.511,51	3,34 %							31,9%	13,7%	27,2%	27,2%						
21.1	EDIFICAÇÃO	72.221,09	1,52 %							70,0%	30,0%								
21.2	MATERIAL ELÉTRICO	86.290,42	1,82 %									50,0%	50,0%						
22	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	109.383,52	2,30 %	40,0%	40,0%													20,0%	
PORCENTAGEM				2,46%	2,14%	6,36%	2,27%	2,92%	1,86%	4,20%	13,80%	10,40%	9,43%	8,82%	8,68%	7,20%	10,67%	6,70%	2,09%
CUSTO (R\$)				116.740,13	101.569,83	302.089,86	107.984,31	138.895,16	88.557,19	199.377,05	655.725,08	494.301,14	447.990,53	419.217,41	412.389,31	342.242,41	507.038,48	318.141,58	99.230,54
PORCENTAGEM ACUMULADA				2,46%	4,59%	10,95%	13,22%	16,15%	18,01%	22,21%	36,01%	46,41%	55,84%	64,66%	73,34%	80,54%	91,22%	97,91%	100,00%
CUSTO ACUMULADO (R\$)				116.740,13	218.309,97	520.399,83	628.384,13	767.279,29	855.836,48	1.055.213,53	1.710.938,61	2.205.239,75	2.653.230,29	3.072.447,70	3.484.837,01	3.827.079,43	4.334.117,91	4.652.259,48	4.751.490,02

Pedro Lima Pires
 Analista Municipal II - Engenheiro Civil
 Matrícula 127792 - CREA RS 160791