


EMEI. VOVÓ AMÁLIA
 Reformas Gerais
 Município de Santo Augusto

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1	REFORMA GERAL								
1.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	5.740,24	3,02%	100,00	5.740,24	-	-	-	-
1.2	VEDAÇÕES	17.384,92	9,14%	20,00	3.476,98	-	-	80,00	13.907,94
1.3	REPARAÇÃO E REVESTIMENTOS	8.229,05	4,32%	-	-	50,00	4.114,53	50,00	4.114,53
1.4	PAVIMENTAÇÃO	38.231,56	20,09%	80,00	30.585,25	-	-	20,00	7.646,31
1.5	ESQUADRIAS	11.087,51	5,83%	-	-	100,00	11.087,51	-	-
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1.026,31	0,54%	100,00	1.026,31	-	-	-	-
1.7	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	4.335,28	2,28%	-	-	-	-	100,00	4.335,28
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	691,40	0,36%	-	-	-	-	100,00	691,40
1.9	PINTURA	101.440,99	53,31%	-	-	-	-	100,00	101.440,99
1.10	SERVIÇOS FINAIS	2.115,00	1,11%	-	-	-	-	100,00	2.115,00
	Total Simples:	190.282,26	100,00%	21,46%	40.828,78	7,99%	15.202,04	70,55%	134.251,44
	Total Acumulado:			21,46%	40.828,78	29,45%	56.030,82	100,00%	190.282,26
	Total Simples MÃO DE OBRA	60.885,31			13.064,13		4.864,25		42.956,92
	Total Simples MATERIAL	129.396,95			27.764,65		10.337,78		91.294,52


 Thais Cristine Schulz
 Arquiteta - CREA 60482-8