



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Obra
UBS Fátima- Reforma

Bancos B.D.I. 27,35
SINAPI - Desonerado
09/2025 - Rio
Grande do Sul

Anexo II - Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 mês	02 meses	03 meses
1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,00%	50,00%	42,00%
		24.471,36	1.957,71	12.235,68	10.277,97
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	8,00%	50,00%	42,00%
		18.597,76	1.487,82	9.298,88	7.811,06
2	SEVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		
		7.538,00	7.538,00		
3	DEMOLIÇÕES	100,00%	75,00%	25,00%	
		17.906,82	13.430,12	4.476,71	
4	A CONSTRUIR	100,00%	10,00%	50,00%	40,00%
		169.381,35	16.938,14	84.690,68	67.752,54
5	TROCA DE COBERTURA ÁREA EXISTENTE	100,00%		50,00%	50,00%
		213.077,11		106.538,56	106.538,56
6	ÁREA COBERTA NO ACESSO				
6.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00%		100,00%	
		5.268,51		5.268,51	
6.2	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%
		28.453,94		14.226,97	14.226,97
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			100,00%
		784,04			784,04
7	MURO FECHAMENTO	100,00%		100,00%	
		18.112,76		18.112,76	
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		3.055,45			3.055,45
Porcentagem			8,16%	50,30%	41,54%
Custo			41.351,78	254.848,74	210.446,59
Porcentagem Acumulado			8,16%	58,46%	100,00%
Custo Acumulado		R\$ 506.647,10	41.351,78	296.200,51	506.647,10

Raquel Trindade
Matr. 122804- CAU RS A47149-6