



EVENTOGRAMA

Notas:

1. Os prazos das tarefas dentro de cada BLOCO são referenciais, os quais deverão ser ajustados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização.
2. É obrigação da Contratada fornecer um cronograma executivo antes do início das obras.

		Nome	Duração	Antecessores	Início	Fim	Nomes dos Recursos
1		OBRA	365 dias		01/07/2026 0...	30/06/2027 1...	
2		Ordem de Início	0 dias		01/07/2026 08:00	01/07/2026 08:00	
3		Mobilização	7 dias	2	01/07/2026 08:00	07/07/2026 17:00	
4		Instalação do canteiro	7 dias	3	08/07/2026 08:00	14/07/2026 17:00	
5		Projeto executivo esquadrias B1 e B2	7 dias	2	01/07/2026 08:00	07/07/2026 17:00	
6		Projeto executivo mobiliário B1 e B2	7 dias	2	01/07/2026 08:00	07/07/2026 17:00	
7		Fabricação das esquadrias B1 e B2	70 dias	5	08/07/2026 08:00	15/09/2026 17:00	
8		Fabricação de mobiliário B1 e B2	70 dias	6	08/07/2026 08:00	15/09/2026 17:00	
9		Projeto executivo esquadrias B3 e B4	7 dias	23	07/10/2026 08:00	13/10/2026 17:00	
10		Projeto executivo mobiliário B3 e B4	7 dias	23	07/10/2026 08:00	13/10/2026 17:00	
11		Fabricação das esquadrias B3 e B4	70 dias	9	14/10/2026 08:00	22/12/2026 17:00	
12		Fabricação de mobiliário B3 e B4	70 dias	10	14/10/2026 08:00	22/12/2026 17:00	
13		BLOCO 1	89 dias		15/07/2026 0...	11/10/2026 1...	
14		Demolições B1	21 dias	4	15/07/2026 08:00	04/08/2026 17:00	
15		Infraestrutura elétrica/dados B1	14 dias	14	05/08/2026 08:00	18/08/2026 17:00	
16		Paredes/drywall B1	14 dias	14	05/08/2026 08:00	18/08/2026 17:00	
17		Reformade 2 banheiros	14 dias	14	05/08/2026 08:00	18/08/2026 17:00	
18		Forro B1	14 dias	16	19/08/2026 08:00	01/09/2026 17:00	
19		Piso B1	14 dias	18	02/09/2026 08:00	15/09/2026 17:00	
20		Pintura B1	14 dias	19	16/09/2026 08:00	29/09/2026 17:00	
21		Instalação esquadrias B1	7 dias	7;20	30/09/2026 08:00	06/10/2026 17:00	
22		Instalação mobiliário B1	7 dias	8;20	30/09/2026 08:00	06/10/2026 17:00	
23		Entrega do BLOCO 1	0 dias	21;22	06/10/2026 17:00	06/10/2026 17:00	
24		Mobilização dos gabinetes	5 dias	23	07/10/2026 08:00	11/10/2026 17:00	
25		BLOCO 2	61 dias	24	12/10/2026 0...	11/12/2026 1...	
26		Demolições B2	14 dias	24	12/10/2026 08:00	25/10/2026 17:00	
27		Infraestrutura elétrica/dados B2	14 dias	26	26/10/2026 08:00	08/11/2026 17:00	
28		Paredes/drywall B2	14 dias	26	26/10/2026 08:00	08/11/2026 17:00	
29		Forro B2	7 dias	28	09/11/2026 08:00	15/11/2026 17:00	
30		Piso B2	7 dias	29	16/11/2026 08:00	22/11/2026 17:00	
31		Pintura B2	7 dias	30	23/11/2026 08:00	29/11/2026 17:00	
32		Instalação esquadrias B2	7 dias	7;31	30/11/2026 08:00	06/12/2026 17:00	
33		Instalação mobiliário B2	7 dias	8;31	30/11/2026 08:00	06/12/2026 17:00	
34		Entrega BLOCO 2	0 dias	32;33	06/12/2026 17:00	06/12/2026 17:00	
35		Mobilização dos gabinetes	5 dias	34	07/12/2026 08:00	11/12/2026 17:00	
36		BLOCO 3	89 dias	35	12/12/2026 0...	10/03/2027 1...	
37		Demolições B3	21 dias	35	12/12/2026 08:00	01/01/2027 17:00	
38		Infraestrutura elétrica/dados B3	14 dias	37	02/01/2027 08:00	15/01/2027 17:00	
39		Paredes/drywall B3	14 dias	37	02/01/2027 08:00	15/01/2027 17:00	
40		Reforma de 2 banheiros	14 dias	37	02/01/2027 08:00	15/01/2027 17:00	
41		Forro B3	14 dias	39	16/01/2027 08:00	29/01/2027 17:00	
42		Piso B3	14 dias	41	30/01/2027 08:00	12/02/2027 17:00	
43		Pintura B3	14 dias	42	13/02/2027 08:00	26/02/2027 17:00	
44		Instalação esquadrias B3	7 dias	11;43	27/02/2027 08:00	05/03/2027 17:00	
45		Instalação mobiliário B3	7 dias	12;43	27/02/2027 08:00	05/03/2027 17:00	
46		Entrega BLOCO 3	0 dias	44;45	05/03/2027 17:00	05/03/2027 17:00	
47		Mobilização dos gabinetes	5 dias	46	06/03/2027 08:00	10/03/2027 17:00	
48		BLOCO 4	56 dias	47	11/03/2027 0...	05/05/2027 1...	
49		Demolições B4	14 dias	47	11/03/2027 08:00	24/03/2027 17:00	
50		Infraestrutura elétrica/dados B4	14 dias	49	25/03/2027 08:00	07/04/2027 17:00	
51		Paredes/drywall B4	14 dias	49	25/03/2027 08:00	07/04/2027 17:00	
52		Forro B4	7 dias	51	08/04/2027 08:00	14/04/2027 17:00	
53		Piso B4	7 dias	52	15/04/2027 08:00	21/04/2027 17:00	
54		Pintura B4	7 dias	53	22/04/2027 08:00	28/04/2027 17:00	
55		Instalação esquadrias B4	7 dias	11;54	29/04/2027 08:00	05/05/2027 17:00	
56		Instalação mobiliário B4	7 dias	12;54	29/04/2027 08:00	05/05/2027 17:00	
57		Entrega BLOCO 4	0 dias	55;56	05/05/2027 17:00	05/05/2027 17:00	
58		BLOCO 5	56 dias	57	06/05/2027 0...	30/06/2027 1...	
59		Demolições B5	21 dias	57	06/05/2027 08:00	26/05/2027 17:00	
60		Hidrossanitário B5	14 dias	59	27/05/2027 08:00	09/06/2027 17:00	
61		Revestimentos B5	14 dias	60	10/06/2027 08:00	23/06/2027 17:00	
62		Acabamentos B5	7 dias	61	24/06/2027 08:00	30/06/2027 17:00	
63		Entrega BLOCO 5	0 dias	62	30/06/2027 17:00	30/06/2027 17:00	
64		Ajustes e limpeza final	14 dias	63	01/07/2027 08:00	14/07/2027 17:00	
65		Recebimento provisório	0 dias	64	14/07/2027 17:00	14/07/2027 17:00	