



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS, INDEPENDÊNCIA - RS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PESO	VALOR	ETAPA							
				1 mês		2 mês		3 mês		4 mês	
				%	R\$	%	R\$				
LOTE 1	RUA SÃO ROQUE	32,03%	R\$ 444.742,19	100,00%	444.742,19		-		-		-
LOTE 2	RUA DUQUE DE CAXIAS	5,75%	R\$ 79.798,84	50,00%	39.899,42	50,00%	39.899,42		-		-
LOTE 3	RUA JULIO DE CASTILHOS TRECHO 1	14,58%	R\$ 202.444,89		-	100,00%	202.444,89		-		-
LOTE 4	RUA JULIO DE CASTILHOS TRECHO 2	8,38%	R\$ 116.418,20		-	100,00%	116.418,20		-		-
LOTE 5	RUA 3	2,51%	R\$ 34.913,17		-	100,00%	34.913,17		-		-
LOTE 6	RUA 2	2,76%	R\$ 38.309,44		-	100,00%	38.309,44		-		-
LOTE 7	RUA 1	3,09%	R\$ 42.859,78		-	100,00%	42.859,78		-		-
LOTE 8	BECO DO PÍCHE	2,58%	R\$ 35.872,97		-		-	100,00%	35.872,97		-
LOTE 9	BECO OSÓRIO RIBEIRO	1,79%	R\$ 24.921,78		-		-	100,00%	24.921,78		-
LOTE 10	BECO ARNO KREWER	1,40%	R\$ 19.479,33		-		-	100,00%	19.479,33		-
LOTE 11	RUA SÃO JOÃO	7,75%	R\$ 107.598,36		-		-	100,00%	107.598,36		-
LOTE 12	RUA MARECHAL RONDON	17,37%	R\$ 241.157,91		-		-	100,00%	241.157,91		-
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.388.516,86</b>	<b>34,90%</b>	<b>484.641,61</b>	<b>34,20%</b>	<b>474.844,90</b>	<b>30,90%</b>	<b>429.030,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
									<b>TOTAL</b>	<b>1.388.516,86</b>	

Independência, 09 de janeiro de 2025

\_\_\_\_\_  
Felipe Feron Kirschner  
Eng. Civil – CREA RS228770  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Joailson Roberto Redel  
Vice-Prefeito no exercício  
do cargo de Prefeito Municipal