



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PIPA PÓRTICO	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PÓRTICO PIPA
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REVITALIZAÇÃO DO PÓRTICO PIPA	577.584,22	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	211.959,17	% Período:	34,69%	33,41%	31,89%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.478,80	% Período:	20,00%	35,00%	45,00%									
1.3.	LIMPEZA E PREPARO DA ESTRUTURA	27.990,00	% Período:	100,00%											
1.4.	RECUPERAÇÃO, REVESTIMENTO E PR	304.749,98	% Período:	6,88%	43,00%	50,13%									
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	5.406,27	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 577.584,22</b>			%:	22,16%	36,61%	41,23%									
Período:	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:			127.983,45	211.469,65	238.131,12									
	Outros:			-	-	-									
	<b>Investimento:</b>			<b>127.983,45</b>	<b>211.469,65</b>	<b>238.131,12</b>									
Acumulado:	%:			22,16%	58,77%	100,00%									
	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:			127.983,45	339.453,10	577.584,22									
	Outros:			-	-	-									
	<b>Investimento:</b>			<b>127.983,45</b>	<b>339.453,10</b>	<b>577.584,22</b>									
	Administração Local:			20,00%	55,00%	100,00%									

BENTO GONÇALVES/RS

Local

sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Nathália Cortes Tosi

CREA/CAU: RS227774

ART/RRT: 14233645