

Obra: REFORMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOL NASCENTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS | | | | | | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | 4.135,49 | - | - | - | - | - | R\$ 4.135,49 |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | 653,61 | - | - | - | - | - | R\$ 653,61 |
| 3 | SUPREESTRUTURA | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | | | 100,00% |
| | | 1.325,40 | 2.650,79 | 3.976,19 | 5.301,57 | - | - | R\$ 13.253,95 |
| 4 | ALVENARIAS | | | 20,00% | 60,00% | 20,00% | | 100,00% |
| | | - | - | 1.264,42 | 3.793,25 | 1.264,42 | - | R\$ 6.322,09 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | | | 10,00% | 50,00% | 40,00% | | 100,00% |
| | | - | - | 3.019,46 | 15.097,31 | 12.077,84 | - | R\$ 30.194,61 |
| 6 | REVESTIMENTOS | | | | 20,00% | 20,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | - | - | - | 3.858,29 | 3.858,29 | 11.574,86 | R\$ 19.291,44 |
| 7 | ESQUADRIAS | | | | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | - | - | - | 6.404,61 | 6.404,61 | - | R\$ 12.809,22 |
| 8 | COBERTURA | | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | | 100,00% |
| | | - | 15.736,57 | 47.209,74 | 47.209,74 | 47.209,74 | - | R\$ 157.365,79 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5,00% | | | 80,00% | 15,00% | | 100,00% |
| | | 187,56 | - | - | 3.000,94 | 562,68 | - | R\$ 3.751,18 |
| 10 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | - | - | 2.692,48 | - | - | - | R\$ 2.692,48 |
| 11 | PINTURA | | | | | 20,00% | 80,00% | 100,00% |
| | | - | - | - | - | 24.221,17 | 96.884,67 | R\$ 121.105,84 |
| 12 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 55,00% | 45,00% | 100,00% |
| | | - | - | - | - | 3.360,42 | 2.749,43 | R\$ 6.109,85 |
| VALOR TOTAL MENSAL (R\$) | | 1,67% | 4,87% | 15,40% | 22,42% | 26,20% | 29,44% | 100,00% |
| VALOR TOTAL MENSAL (R\$) | | 6.302,06 | 18.387,36 | 58.162,29 | 84.665,71 | 98.959,17 | 111.208,96 | 377.685,55 |

São Marcos-RS, 03 de março de 2025

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898