

Devolutiva pendente

1 mensagem

avanco 01 <avanco01constroi@gmail.com>

4 de maio de 2026 às 11:53

Para: Rochele Rodrigues <rochele.rodrigues@canoas.rs.gov.br>

Enviado avanço construções



Planilha_auxiliar_ao_eventograma_260504_104142_ass_260504_105242.pdf

116K

AVANÇO CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 34.459.582/0001-90
 R JOSE RODRIGUES DE SOUZA, Nº58 - CXPST 46 - BRASILIA, COCAL DO SUL/SC
 Telefone: (48) 9952-3022
 E-mail: AVANCO01CONSTROI@GMAIL.COM
PLANILHA AUXILIAR AO EVENTOGRAMA



Nº	EVENTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.240,00	R\$ 10.920,00	R\$ 9.240,00	R\$ 15.120,00	R\$ 28.560,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 36.120,00	R\$ 69.720,00	R\$ 115.080,00	R\$ 69.720,00	R\$ 56.863,06
	PORCENTAGEM	0,11%	0,13%	0,11%	0,18%	0,34%	0,40%	0,40%	0,43%	0,83%	1,37%	0,83%	0,68%
2	SERVIÇOS INICIAIS (PLACA DE OBRA E DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES)	R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00	R\$ 37.800,00	R\$ 76.440,00	R\$ 0,00	R\$ 64.680,00	R\$ 0,00	R\$ 33.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.736,00
	PORCENTAGEM	0,09%	0,09%	0,45%	0,91%	0,00%	0,77%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 36.120,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 13.433,80
	PORCENTAGEM	0,43%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,16%
4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 3.123,76
	PORCENTAGEM	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
5	COBERTURA	R\$ 18.480,00	R\$ 63.000,00	R\$ 79.800,00	R\$ 46.200,00	R\$ 321.720,00	R\$ 342.720,00	R\$ 252.840,00	R\$ 268.800,00	R\$ 322.560,00	R\$ 295.772,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,22%	0,75%	0,95%	0,55%	3,83%	4,08%	3,01%	3,20%	3,84%	3,52%	0,00%	0,00%
6	CASA DE MÁQUINAS 1, 2, 3, 4, 5 E RESERVATÓRIO D'ÁGUA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%
7	PPCI - 2º PAVIMENTO	R\$ 7.560,00	R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	R\$ 30.240,00	R\$ 28.455,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,09%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,36%	0,34%	0,00%	0,00%
8	SPDA	R\$ 16.800,00	R\$ 39.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.480,00	R\$ 199.080,00	R\$ 153.717,55	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,20%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	2,37%	1,83%	0,00%
9	AR-CONDICIONADOS	R\$ 6.720,00	R\$ 5.880,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.480,00	R\$ 0,00	R\$ 94.920,00	R\$ 48.845,57
	PORCENTAGEM	0,08%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	1,13%	0,58%
10	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.360,00	R\$ 7.560,00	R\$ 85.680,00	R\$ 81.480,00	R\$ 81.480,00	R\$ 79.528,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,09%	1,02%	0,97%	0,97%	0,95%	0,00%	0,00%
11	ÁREAS INTERNAS E TERRAÇO	R\$ 7.560,00	R\$ 17.640,00	R\$ 0,00	R\$ 96.600,00	R\$ 68.880,00	R\$ 44.520,00	R\$ 153.720,00	R\$ 174.720,00	R\$ 234.360,00	R\$ 161.280,00	R\$ 29.400,00	R\$ 46.040,49
	PORCENTAGEM	0,09%	0,21%	0,00%	1,15%	0,82%	0,53%	1,83%	2,08%	2,79%	1,92%	0,35%	0,55%
12	LINHA DE VIDA	R\$ 28.230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	PAISAGISMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.520,00	R\$ 138.600,00	R\$ 22.556,42
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,53%	1,65%	0,27%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.720,00	R\$ 15.960,00	R\$ 15.120,00	R\$ 10.920,00	R\$ 0,00	R\$ 72.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.440,00	R\$ 724.920,00	R\$ 648.480,00	R\$ 847.815,29
	PORCENTAGEM	0,08%	0,19%	0,18%	0,13%	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	3,91%	8,63%	7,72%	10,09%
15	EXAUSTÃO A IMPLANTAR	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.720,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	R\$ 136.920,00	R\$ 29.400,00	R\$ 17.446,61
	PORCENTAGEM	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%	0,03%	1,63%	0,35%	0,21%
16	EXAUSTÃO EXISTENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.029,43
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
17	PLACAS SOLARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.084,96
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%
		R\$ 150.030,00	R\$ 188.160,00	R\$ 153.720,00	R\$ 254.520,00	R\$ 478.800,00	R\$ 574.560,00	R\$ 562.800,00	R\$ 605.640,00	R\$ 1.178.520,00	R\$ 1.902.797,06	R\$ 1.173.477,55	R\$ 1.176.975,39
		2%	2%	2%	3%	6%	7%	7%	7%	14%	23%	14%	14%

Maurício Flores Oliveira
 Eng. Civil CREA SC 227581-2

Documento assinado digitalmente



MAURICIO FLORES OLIVEIRA
 Data: 04/05/2026 10:52:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>