

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR -	APelido EMPREENDIMENTO Execução de Ampliação da EMEI Mimo	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	-------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	Ampliação da EMEI Mimo	1.392.210,59	% Período:	10,10%	11,05%	11,82%	11,99%	8,31%	7,54%	12,55%	8,99%	11,31%	6,33%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.067,29	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	6.098,09	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	413.962,19	% Período:	21,83%	21,15%	39,76%	7,11%	10,15%							
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	65.120,23	% Período:				78,80%	21,20%							
1.5.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	108.967,34	% Período:				35,75%			64,25%					
1.6.	COBERTURA	79.392,08	% Período:				59,46%	40,54%							
1.7.	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	83.223,74	% Período:		79,71%						20,29%				
1.8.	ACABAMENTOS	149.244,42	% Período:						70,34%		29,66%				
1.9.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	6.899,29	% Período:					100,00%							
1.10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	72.406,83	% Período:	29,09%								70,91%			
1.11.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	15.967,25	% Período:								100,00%				
1.12.	PINTURA	90.654,03	% Período:					4,80%				95,20%			
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	77.116,03	% Período:					21,40%			46,53%		32,08%		
1.14.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	13.539,96	% Período:								89,53%	10,47%			
1.15.	ESQUADRIAS	123.092,17	% Período:							85,09%		14,91%			
1.16.	CLIMATIZAÇÃO	59.387,54	% Período:										100,00%		
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	4.072,11	% Período:										100,00%		
Total:	R\$ 1.392.210,59		%:	10,10%	11,05%	11,82%	11,99%	8,31%	7,54%	12,55%	8,99%	11,31%	6,33%		
	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	140.619,95		153.881,43	164.601,76	166.889,02	115.759,77	104.973,49	174.754,14	125.129,88	157.406,09	88.195,06			
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	140.619,95		153.881,43	164.601,76	166.889,02	115.759,77	104.973,49	174.754,14	125.129,88	157.406,09	88.195,06			
	%:	10,10%		21,15%	32,98%	44,96%	53,28%	60,82%	73,37%	82,36%	93,67%	100,00%			
	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	140.619,95		294.501,38	459.103,14	625.992,16	741.751,93	846.725,42	1.021.479,56	1.146.609,44	1.304.015,53	1.392.210,59			
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	140.619,95		294.501,38	459.103,14	625.992,16	741.751,93	846.725,42	1.021.479,56	1.146.609,44	1.304.015,53	1.392.210,59			
	Administração Local:														

São Pedro da Serra/RS

Local

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Alex Hammes

CREA/CAU: RS248004

ART/RRT: