

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA ESTRADA
MUNICIPAL 400 COM A BR 116 Km 107+500

Endereço da Obra: ESTRADA 400 - LINHA SANTANA

Trecho: 178,00 metros



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
Núcleo de Engenharia
 Av. Venâncio Aires, 720 - São Marcos/RS - 95.190-000
 Fone/Fax: (54)3291-9900 Ramal 9928

				ETAPAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	Orçamento	Dados	1º mês	2º mês	Total
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES, GERAIS E TOPOGRAFIA	R\$9.919,33	valor	7.439,50	2.479,83	9.919,33
			perc.	75,00%	25,00%	100,00%
2.	TERRAPLENAGEM	R\$23.894,47	valor	23.894,47	0,00	23.894,47
			perc.	100,00%	0,00%	100,00%
3.	ACOSTAMENTOS	R\$2.554,80	valor	0,00	2.554,80	2.554,80
			perc.	0,00%	100,00%	100,00%
4.	DRENAGEM	R\$12.842,80	valor	0,00	12.842,80	12.842,80
			perc.	0,00%	100,00%	100,00%
5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA	R\$206.974,99	valor	51.743,75	155.231,24	206.974,99
			perc.	25,00%	75,00%	100,00%
6.	SINALIZAÇÃO	R\$3.434,16	valor	0,00	3.434,16	3.434,16
			perc.	0,00%	100,00%	100,00%
7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$14.416,76	valor	7.208,38	7.208,38	14.416,76
			perc.	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL MENSAL			valor	90.286,10	183.751,22	274.037,31
			perc.	32,95%	67,05%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			valor	90.286,10	274.037,31	
			perc.	32,95%	100,00%	

São Marcos, 05 de fevereiro de 2026.

RODRIGO CASTILHOS GIOTTI
 Engenheiro Civil - CREA RS 226963