



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ROGOWSKI	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO D	61.715,73	% Período:	06/26 8,19%	07/26 18,27%	08/26 18,61%	09/26 17,94%	10/26 18,91%	11/26 18,08%	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.336,85	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.105,95	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
1.3.	ESCAVAÇÃO DO TERRENO	1.031,25	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.4.	PASSEIO DE CONCRETO	983,62	% Período:					50,00%	50,00%						
1.5.	EDIFICAÇÃO	49.206,06	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.6.	Serviços Finais	1.052,00	% Período:		10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%						
2.		-	% Período:					50,00%	50,00%						

<b>Total: R\$ 61.715,73</b>	Período:	%:	8,19%	18,27%	18,61%	17,94%	18,91%	18,08%								
		Repasso:	5.053,70	11.276,97	11.483,23	11.072,80	11.669,81	11.159,22								
Macrosserviço da Administração Local:	Acumulado:	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-								
		Outros:	-	-	-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>	<b>5.053,70</b>	<b>11.276,97</b>	<b>11.483,23</b>	<b>11.072,80</b>	<b>11.669,81</b>	<b>11.159,22</b>								
		%:	8,19%	26,46%	45,07%	63,01%	81,92%	100,00%								
		Repasso:	5.053,70	16.330,67	27.813,90	38.886,70	50.556,51	61.715,73								
		<b>Investimento:</b>	<b>5.053,70</b>	<b>16.330,67</b>	<b>27.813,90</b>	<b>38.886,70</b>	<b>50.556,51</b>	<b>61.715,73</b>								
		Administração Local:														

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

Santo Ângelo/RS  
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome:  
CREA/CAU:  
ART/RRT: