



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGO	APELIDO EMPREENDIMENTO SALA DIRETORIA OPERACIONAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	CONSTRUÇÃO SALA DIRETORIA OPER	57.278,29	% Período:	15,91%	59,75%	24,34%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.017,42	% Período:	15,86%	59,80%	24,34%									
1.2.	PREPARAÇÃO INICIAL DO TERRENO	2.234,01	% Período:	100,00%											
1.3.	REMOÇÃO DE JANELA BANHEIRO	211,17	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	9.065,86	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	SUPERESTRUTURA	43.281,56	% Período:		70,00%	30,00%									
1.6.	LIMPEZA FINAL	468,27	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 57.278,29				%:	15,91%	59,75%	24,34%								
Período:				Financiamento:	-	-	-								
				Contrapartida:	9.111,24	34.223,27	13.943,78								
Acumulado:				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	9.111,24	34.223,27	13.943,78								
Crossserviço da Administração Local: RAÇÃO CENTRAL				%:	15,91%	75,66%	100,00%								
				Financiamento:	-	-	-								
				Contrapartida:	9.111,24	43.334,51	57.278,29								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	9.111,24	43.334,51	57.278,29								
				Administração Local:	15,86%	75,66%	100,00%								

BAGÉ/RS
Local

quinta-feira, 2 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO VÍTOR GARCIA MANSUR
CREA/CAU: RS-264302
ART/RRT: