



Obra: CAPS AD III

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		VALOR										
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%											
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	19.211,00	5,55%	346.144,15	9,03%							
2	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS	44.541,06	66,13%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.340,44	1,99%	1.364,59	2,03%	67.352,66	1,76%							
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	142.513,34	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.513,34	3,72%							
4	LOCAÇÃO DE OBRA	-	-	11.910,74	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.910,74	0,31%							
5	INFRAESTRUTURA	-	-	172.988,60	52,23%	70.957,51	21,42%	87.280,55	26,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331.226,66	8,64%							
6	SUPRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	29.220,28	4,30%	231.480,38	34,06%	251.616,91	37,02%	160.995,64	23,69%	6.292,64	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679.605,85	17,72%						
7	ALVENARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	51.827,79	29,47%	64.185,81	36,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.837,79	4,59%						
8	COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.487,88	38,49%	179.259,54	54,98%	21.272,56	6,52%	-	-	-	-	59.824,19	34,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.019,98	8,50%		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.130,70	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.130,70	0,26%						
10	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.323,64	45,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	110.190,98	54,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.514,62	5,25%				
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.967,03	2,24%						
12	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.536,52	7,81%	133.443,98	50,74%	63.507,17	24,15%	45.523,63	17,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.011,31	6,86%			
13	FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.262,26	2,07%						
14	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.179,11	17,30%	22.942,70	27,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.983,47	2,14%		
15	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.454,87	2,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.552,41	67,71%	65.198,74	20,02%	8.701,35	2,67%	17.323,13	5,32%	6.511,60	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	325.742,10	8,49%		
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	7.381,62	4,61%	-	-	-	-	-	14.381,38	8,99%	16.109,58	10,07%	-	-	85.987,49	53,73%	26.672,73	16,67%	6.835,17	4,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.027,09	4,17%			
17	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES COMPACTA	-	-	-	-	6.708,24	5,10%	38.742,26	29,44%	-	-	-	-	-	-	8.255,45	6,27%	-	-	5.000,00	3,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.594,99	3,43%				
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.044,15	4,21%	-	-	3.852,91	2,68%	-	-	-	-	4.551,62	3,17%	11.215,32	7,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.699,56	61,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.508,90	3,74%			
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS	-	-	-	-	-	-	27.092,64	80,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.717,57	0,88%						
20	LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	-	-	-	1.196,27	5,03%	-	-	-	-	-	-	-	429,47	1,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.729,05	0,41%					
21	AR CONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,39	3,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.535,71	0,12%					
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.696,69	37,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.839,02	62,59%				
23	LOUÇAS, METAIS E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.204,66	96,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,23	16,18%	
24	CERCAMENTO, PASSEIO E PAISAGISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.567,68	21,03%	33.515,65	28,70%	37.881,52	32,43%	1.934,51	1,66%	18.900,23	16,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.710,46	1,74%
25	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.308,80	0,27%			
TOTAL		212.309,55	5,54%	205.450,78	5,36%	110.647,99	2,89%	202.887,17	5,29%	303.859,61	7,92%	340.905,78	8,89%	218.228,33	5,69%	268.020,63	6,99%	199.810,98	5,21%	162.499,57	4,24%	180.668,15	4,71%	271.823,28	7,09%	267.980,96	6,99%	288.614,23	7,53%	237.131,56	6,18%	175.577,82	4,58%	127.000,81	3,31%	61.525,25	1,60%	3.834.942,43	100,00%									
ACUMULADO		212.309,55	5,54%	417.760,33	10,89%	528.408,32	13,78%	731.295,48	19,07%	1.035.155,09	26,99%	1.376.060,87	35,88%	1.594.289,20	41,57%	1.862.309,83	48,56%	2.062.120,81	53,77%	2.224.620,38	58,01%	2.405.288,53	62,72%	2.677.111,81	69,81%	2.945.092,77	76,80%	3.233.707,00	84,32%	3.470.838,55	90,51%	3.646.416,37	95,08%	3.773.417,18	98,40%	3.834.942,43	100,00%											

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
Sec. Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana

PAULA ZOTTIS
JUNGES:0208798
4042
Assinado de forma digital por
PAULA ZOTTIS
JUNGES:02087984042
Dados: 2026.01.12 11:17:35 -03'00'
PAULA ZOTTIS JUNGES
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149611-5

Santa Cruz do Sul, 08 de janeiro de 2026