



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE INOX PADRÃO CORSAN 100M³	DATA : 18/12/2025	BDI : 25,22%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM INOX CPAC. 100M³ SPBRE RADIER CONC. ARMADO fck 30 MPa - ESP. 30CM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ENTRONCAMENTO DA RUA RUA NELSON SPHOR E A RUA ADRIANO PAULO NÁHER BIARRO CONVETOS	SICRO CONSULTORIA	2025/07	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,22%	51,86%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 42.268,28	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 21.134,14	R\$ 21.134,14	R\$ 42.268,28
2	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	R\$ 16.833,09	100,00 %		100,00 %
			R\$ 16.833,09		R\$ 16.833,09
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 100M³	R\$ 423.561,84		100,00 %	100,00 %
				R\$ 423.561,84	R\$ 423.561,84
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.203,81		100,00 %	100,00 %
				R\$ 2.203,81	R\$ 2.203,81
R\$ 484.867,02			R\$ 37.967,23	R\$ 446.899,79	R\$ 484.867,02
			R\$ 37.967,23	R\$ 484.867,02	