


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CRAS							
Proprietário: Prefeitura Municipal de Independência							
CNPJ: 87.612.826/0001-90							
Endereço da Obra: Rua Senador Pinheiro, 237. Centro. Independência/RS							

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ETAPAS QUINZENAIS					TOTAIS	TOTAIS ACUMUL.	%	% ACUMUL.
		1	2	3	4	5				
1	COBERTURA	75117,00	75117,00				150233,99	150233,99	58,82	58,82
2	FACHADA FRONTAL E PASSEIO PÚBLICO			57063,82			57063,82	207297,81	22,34	81,16
3	RESTAURAÇÃO DE PAREDES - SALA DA SECRETÁRIA E SALA 15 (PAV. SUPERIOR)				2675,33		2675,33	209973,14	1,05	82,20
4	REFORMA DE BANHEIRO DOS SERVIDORES, SALA 01 E 02				12787,40		12787,40	222760,54	5,01	87,21
5	INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO				11557,86		11557,86	234318,40	4,52	91,74
6	SUBSTITUIÇÃO DE FORROS - PAVIMENTO SUPERIOR					4409,96	4409,96	238728,35	1,73	93,46
7	REFORMA BANHEIROS - PAVIMENTO SUPERIOR					16699,50	16699,50	255427,86	6,54	100,00
	TOTAIS	75117,00	75117,00	57063,82	27020,59	21109,46	255427,86			
	TOTAIS ACUMULADOS	75117,00	150233,99	207297,81	234318,40	255427,86				
	%	29,41	29,41	22,34	10,58	8,26	100,00			
	% ACUMULADOS	29,41	58,82	81,16	91,74	100,00				

Independência, Março de 2026.

Luana Emanuelle Butzke
Engenheira Civil - CREA RS236340

Prefeitura Municipal de Independência - RS
CNPJ: 87.612.826/0001-90