



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE Infraestrutura de pavimentação	OBJETO Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio (Trecho 01 600 a 1+289)				
PROponente / Tomador Município de Vista Alegre do Prata		Município / UF Vista Alegre do Prata/RS	Localidade / Endereço Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio	Apelido do Empreendimento Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio (Trecho 01 600 a 1+289)				
Data Base nov-25	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio (Trecho 01 600 a 1+289)	BDI 1 21.47%	BDI 2 15.00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/26	Parcela 1 mar/26	Parcela 2 abr/26	Parcela 3 mai/26	Parcela 4 jun/26	Parcela 5 jul/26	Parcela 6 ago/26	Parcela 7 set/26	Parcela 8 out/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		473,877.03		6.90%	43.70%	49.40%					
				Parcela (R\$)	32,693.31	207,102.16	234,081.56				
				Acumulado (%)	6.90%	50.60%	100.00%				
				Acumulado (R\$)	32,693.31	239,795.47	473,877.03				
1. Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio (Trecho 01 600 a 1+289)		473,877.03		Parcela (%)	100.00%						
				Acumulado (%)	6.90%	50.60%	100.00%				
				Acumulado (R\$)	32,693.31	239,795.47	473,877.03				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,716.00		Parcela (%)	100.00%						
				Acumulado (%)	100.00%						
				Acumulado (R\$)	8,716.00						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	55,476.69		Parcela (%)	33.00%	33.00%	34.00%				
				Acumulado (%)	33.00%	66.00%	100.00%				
				Acumulado (R\$)	18,307.31	36,614.62	55,476.69				
1.3.	TERRAPLENAGEM	18,900.00		Parcela (%)	30.00%	50.00%	20.00%				
				Acumulado (%)	30.00%	80.00%	100.00%				
				Acumulado (R\$)	5,670.00	15,120.00	18,900.00				
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	358,689.69		Parcela (%)	0.00%	50.00%	50.00%				
				Acumulado (%)	0.00%	50.00%	100.00%				
				Acumulado (R\$)	0.00	179,344.85	358,689.69				
1.5.	SINALIZAÇÃO	32,094.65		Parcela (%)	0.00%	0.00%	100.00%				
				Acumulado (%)	0.00%	0.00%	100.00%				
				Acumulado (R\$)	0.00	0.00	32,094.65				

Local

13 de janeiro de 2026

Data

Nome: Eng. Kleber A. L. Colla

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS243889

ART/RRT: 12339862