

<b>OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EXTERNA NA ESF ENEO JOSÉ DONCATTO - BAIRRO FRANCISCO DONCATTO - SÃO MARCOS</b>								
Endereço da Obra: RUA PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI, N.º 420 - BAIRRO FRANCISCO DONCATTO - SÃO MARCOS, RS								
<b>CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b>								
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS	56,00%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	13,20%	100,00%
		10.343,21	1.422,19	1.422,19	1.422,19	1.422,19	2.438,04	<b>R\$ 18.470,02</b>
2	SUPRAESTRUTURA INTERNA E DEMOLIÇÕES	75,00%		20,00%	5,00%			100,00%
		5.377,18	-	1.433,91	358,48	-	-	<b>R\$ 7.169,57</b>
3	SUPRAESTRUTURA ESCADARIA / MUROS	10,00%	35,00%	29,00%		17,00%	9,00%	100,00%
		5.903,03	20.660,60	17.118,78	-	10.035,15	5.312,73	<b>R\$ 59.030,28</b>
4	REVESTIMENTOS			20,00%	80,00%			100,00%
		-	-	410,06	1.640,23	-	-	<b>R\$ 2.050,29</b>
5	PISOS				100,00%			100,00%
		-	-	-	442,74	-	-	<b>R\$ 442,74</b>
6	ESQUADRIAS			10,00%	90,00%			100,00%
		-	-	1.134,46	10.210,12	-	-	<b>R\$ 11.344,58</b>
7	COBERTURA				50,00%	50,00%		100,00%
		-	-	-	3.989,58	3.989,58	-	<b>R\$ 7.979,16</b>
8	PINTURA					100,00%		100,00%
		-	-	-	-	1.344,97	-	<b>R\$ 1.344,97</b>
9	COMPLEMENTARES						100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	5.073,02	<b>R\$ 5.073,02</b>
	<b>VALOR TOTAL MENSAL (R\$)</b>	<b>19,15%</b>	<b>19,56%</b>	<b>19,06%</b>	<b>16,00%</b>	<b>14,87%</b>	<b>11,36%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>21.623,42</b>	<b>22.082,79</b>	<b>21.519,40</b>	<b>18.063,34</b>	<b>16.791,89</b>	<b>12.823,79</b>	<b>112.904,63</b>
	<b>VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>19,15%</b>	<b>38,71%</b>	<b>57,77%</b>	<b>73,77%</b>	<b>88,64%</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>21.623,42</b>	<b>43.706,21</b>	<b>65.225,61</b>	<b>83.288,95</b>	<b>100.080,84</b>	<b>112.904,63</b>	

São Marcos, 20/05/2026

**ANÍDRIA GABRIELA MARCON**  
 Engenheira Civil - CREA/RS 174.673  
 Matrícula n.º 60.283