



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- CONSTRUÇÃO DE 20 UH - FNHIS

VALOR: R\$ 2.536.151,53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ALECRIM

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	valores	Percentuais	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	106.954,53	4,22	50,00	53.477,27	5,00	5.347,73	5,00	5.347,73	5,00	5.347,73	5,00	5.347,73	5,00	5.347,73
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	337.716,80	13,32	20,00	67.543,36	20,00	67.543,36	20,00	67.543,36	15,00	50.657,52	15,00	50.657,52	10,00	33.771,68
3	SUPRA ESTRUTURA	230.478,80	9,09		-	20,00	46.095,76	20,00	46.095,76	20,00	46.095,76	15,00	34.571,82	15,00	34.571,82
4	PAREDES E PAINÉIS	423.251,60	16,69		-	20,00	84.650,32	20,00	84.650,32	20,00	84.650,32	15,00	63.487,74	15,00	63.487,74
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	235.410,40	9,28		-		-	5,00	11.770,52	5,00	11.770,52	15,00	35.311,56	15,00	35.311,56
6	REVESTIMENTOS	402.893,60	15,89		-		-		-	5,00	20.144,68	8,50	34.245,96	10,00	40.289,36
7	PAVIMENTAÇÕES	201.828,80	7,96		-		-		-		-	5,00	10.091,44	10,00	20.182,88
8	INSTALAÇÕES	585.364,00	23,08	9,83	57.541,28	4,73	27.687,72	2,73	15.980,44	2,17	12.702,40	5,00	29.268,20	5,15	30.146,25
9	COMPLEMENTAÇÕES	12.253,00	0,48		-		-		-		-		-		-
					-		-		-		-		-		-
TOTAL	SIMPLES			7,04	178.561,91	9,12	231.324,88	9,12	231.388,12	9,12	231.368,93	10,37	262.981,96	10,37	263.109,01
	ACUMULADO	2.536.151,53	100,00		178.561,91	16,16	409.886,79	25,29	641.274,91	34,41	872.643,84	44,78	1.135.625,80	55,15	1.398.734,81

Alecrim/RS, junho de 2026.

Elton Luis Cagliari

Engº Civil CREA 102.506

RT Prefeitura Alecrim/RS Mat 0383



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- CONSTRUÇÃO DE 20 UH - FNHIS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ALECRIM

Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
5,00	5.347,73	5,00	5.347,73	5,00	5.347,73	5,00	5.347,73	2,50	2.673,86	2,50	2.673,86	100,00	106.954,53
	-		-		-		-		-		-	100,00	337.716,80
10,00	23.047,88		-		-		-		-		-	100,00	230.478,80
10,00	42.325,16		-		-		-		-		-	100,00	423.251,60
40,00	94.164,16	20,00	47.082,08		-		-		-		-	100,00	235.410,40
10,00	40.289,36	25,00	100.723,40	30,00	120.868,08	10,00	40.289,36	1,50	6.043,40		-	100,00	402.893,60
10,00	20.182,88	25,00	50.457,20	30,00	60.548,64	10,00	20.182,88	5,00	10.091,44	5,00	10.091,44	100,00	201.828,80
4,65	27.219,43	11,92	69.775,39	7,40	43.316,94	13,95	81.658,28	15,96	93.424,09	16,51	96.643,60	100,00	585.364,00
	-		-		-		-	40,00	4.901,20	60,00	7.351,80	100,00	12.253,00
	-		-		-		-		-		-	-	-
9,96	252.576,59	10,78	273.385,80	9,07	230.081,38	5,82	147.478,24	4,62	117.134,00	4,60	116.760,70	100,00	2.536.151,53
65,11	1.651.311,41	75,89	1.924.697,20	84,96	2.154.778,58	90,78	2.302.256,83	95,40	2.419.390,83	100,00	2.536.151,53		

Alecrim/RS, junho de 2026.

Elton Luis Cagliari
Engº Civil CREA 102.506
RT Prefeitura Alecrim/RS Mat 0383