


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| OBRA: Transferência COMDICA | | | DATA: | Nº ART/RRT |  Documento assinado digitalmente CAETANO GASPARIN DOMENEGHINI Data: 21/05/2026 08:56:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------------|-----------------|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 170, São Francisco, Veranópolis/RS | | | mai/26 | | ARQ. URB. CAETANO GASPARIN DOMENEGHINI CAU A328920-6 | | | | | |
| ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS | Valor do Serviço | Peso % | Mês 01 Medição 01 | | Mês 02 Medição 02 | | Mês 03 Medição 03 | | TOTAL | % |
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1. Serviços Iniciais | 2.754,14 | 3,47 | 100,00 | 2.754,14 | | - | | - | 2.754,14 | 100,00 |
| 2. Remoções | 6.458,12 | 8,14 | 100,00 | 6.458,12 | | - | | - | 6.458,12 | 100,00 |
| 3. Pisos e alvenarias | 31.128,79 | 39,26 | | - | 100,00 | 31.128,79 | | - | 31.128,79 | 100,00 |
| 4. Esquadrias | 7.568,53 | 9,54 | | - | 100,00 | 7.568,53 | | - | 7.568,53 | 100,00 |
| 5. Cobertura | 2.887,89 | 3,64 | | - | | - | 100,00 | 2.887,89 | 2.887,89 | 100,00 |
| 6. Pintura e placa | 23.127,25 | 29,17 | | - | | - | 100,00 | 23.127,25 | 23.127,25 | 100,00 |
| 7. Elétrico | 5.009,01 | 6,32 | | - | | - | 100,00 | 5.009,01 | 5.009,01 | 100,00 |
| 8. Serviços Finais | 361,57 | 0,46 | | - | | - | 100,00 | 361,57 | 361,57 | 100,00 |
| TOTAL PARCIAL | 79.295,30 | | 11,6176621 | 9.212,26 | 48,8015305 | 38.697,32 | 39,5808074 | 31.385,72 | 79.295,30 | 100,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 79.295,30 | 100,00 | 11,6176621 | 9.212,26 | 60,4191926 | 47.909,58 | 100,0000000 | 79.295,30 | 79.295,30 | 100,00 |



MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS

RUA ALFREDO CHAVES, 366 - CNPJ 98.671.597/0001-09

VERANÓPOLIS/RS - CEP 95330-000

FONE (54) 3441 1477 - [HTTPS://WWW.VERANOPOLIS.RS.GOV.BR](https://www.veranopolis.rs.gov.br)



CÓDIGO DE ACESSO

91468ABD452647BFBC0773AE85116732

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS


Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: WILLIAN DORNELLES em 28/05/2026 08:06:01
CPF:***.***-300-88
Certificadora: MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://veranopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/91468ABD452647BFBC0773AE85116732>

EVENTOGRAMA

| OBRA: Transferência COMDICA | | DATA: mai/26 | |  Documento assinado digitalmente CAETANO GASPARIN DOMENEGHINI Data: 21/05/2026 08:55:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br | |
|--|--------|--------------|--------------------|---|---|
| ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 170, São Francisco, Veranópolis/RS | | Nº ART/RRT | | ARQ. URB. CAETANO GASPARIN DOMENEGHINI CAU A328920-6 | |
| DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID. | EVENTO | TOTAL | |
| 1. SERVIÇOS INICIAIS | | | | | |
| 1.1 Placa da obra | 4,50 | m2 | Serviços Iniciais | 2.754,14 | |
| 1. SUBTOTAL | | | | 2.754,14 | |
| 2. REMOÇÕES | | | | | - |
| 2.1 Demolição em alvenaria | 3,27 | m3 | Remoções | 494,23 | |
| 2.2 Carga, manobra e descarga de entulho | 7,00 | m3 | Remoções | 91,35 | |
| 2.3 Transporte de entulho, DMT=2,30km | 16,10 | m3xkm | Remoções | 70,52 | |
| 2.4 Retirada de interruptores/tomada | 85,00 | unid. | Remoções | 80,75 | |
| 2.5 Retirada de aparelhos sanitários | 10,00 | unid. | Remoções | 178,10 | |
| 2.6 Remoção de piso vinílico sem reutilização | 127,43 | m2 | Remoções | 4.099,42 | |
| 2.7 Remoção de piso porcelanato sem reutilização | 16,64 | m2 | Remoções | 535,31 | |
| 2.8 Remoção de esquadrias sem reutilização - portas | 6,88 | m2 | Remoções | 92,33 | |
| 2.9 Remoção de rodapé existente | 132,52 | m | Remoções | 487,67 | |
| 2.10 Remoção de fechaduras | 14,00 | unid. | Remoções | 135,10 | |
| 2.11 Remoção de película de esquadrias | 10,63 | m2 | Remoções | 77,71 | |
| 2.12 Remoção de placas | 2,63 | m2 | Remoções | 29,30 | |
| 2.13 Remoção de telhamento | 17,30 | m2 | Remoções | 86,33 | |
| 2. SUBTOTAL | | | | 6.458,12 | |
| 3. PISOS | | | | | - |
| 3.1 Piso porcelanato retificado 60x60cm, branco | 144,07 | m2 | Pisos e alvenarias | 20.858,45 | |
| 3.2 Rodapé em poliestireno, h=5cm | 132,52 | m | Pisos e alvenarias | 9.512,29 | |
| 3. SUBTOTAL | | | | 30.370,74 | |
| 4. ALVENARIAS | | | | | - |
| 4.1 Fechamento com alvenaria de blocos cerâmicos 14x19x29cm | 7,14 | m2 | Pisos e alvenarias | 758,05 | |
| 4. SUBTOTAL | | | | 758,05 | |
| 5. ESQUADRIAS | | | | | - |
| 5.1 Porta de abrir, 2 folhas, vidro temperado 10mm, com mola hidráulica e acessórios (168x210mm) | 1,00 | unid. | Esquadrias | 5.114,06 | |
| 5.2 Película cor branca leitosa | 10,63 | m2 | Esquadrias | 431,47 | |
| 5.3 Fechaduras | 14,00 | unid. | Esquadrias | 2.023,00 | |
| 5. SUBTOTAL | | | | 7.568,53 | |
| 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - |
| 6.1 Interruptor duas teclas com tomada simples | 1,00 | unid. | Elétrico | 109,21 | |
| 6.2 Interruptor de uma tecla com tomada simples | 15,00 | unid. | Elétrico | 1.183,35 | |
| 6.3 Tomadas simples | 54,00 | unid. | Elétrico | 2.777,76 | |
| 6.4 Interruptor 1 tecla simples | 1,00 | unid. | Elétrico | 50,03 | |
| 6.5 Tomadas cegas | 6,00 | unid. | Elétrico | 110,28 | |

| | | | | |
|--|--------|-------|-----------------|------------------|
| 6.6 Tomadas internet/telefone | 7,00 | unid. | Elétrico | 382,69 |
| 6.7 Tomadas duplas | 1,00 | unid. | Elétrico | 77,39 |
| 6.8 Cabo de cobre flexível, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V | 50,00 | m | Elétrico | 300,00 |
| 6.9 Disjuntor unipolar termomagnética, tipo DIN, 32A | 1,00 | UNID. | Elétrico | 18,30 |
| 6. SUBTOTAL | | | | 5.009,01 |
| 7. COBERTURA | | | | - |
| 7.1 Telhamento em aluzinc tp40 | 17,30 | m2 | Cobertura | 1.248,02 |
| 7.2 Forro em PVC, branco | 17,30 | m2 | Cobertura | 1.639,87 |
| 7. SUBTOTAL | | | | 2.887,89 |
| 8. PINTURAS | | | | - |
| 8.1 Pintura acrílica para forros - 2 demãos | 144,07 | m2 | Pintura e placa | 2.960,64 |
| 8.2 Pintura esmalte sobre madeira (esquadrias internas) | 54,56 | m2 | Pintura e placa | 1.227,05 |
| 8.3 Pintura esmalte esquadrias de ferro - 2 demãos | 21,05 | m2 | Pintura e placa | 1.406,35 |
| 8.4 Pintura esmalte gradis - 2 demãos | 21,05 | m2 | Pintura e placa | 1.406,35 |
| 8.5 Pintura acrílica - duas demãos (paredes externas) | 218,87 | m2 | Pintura e placa | 4.613,78 |
| 8.6 Pintura acrílica - duas demãos (paredes internas) | 459,65 | m2 | Pintura e placa | 8.002,51 |
| 8. SUBTOTAL | | | | 19.616,68 |
| 9. PLACA EXTERNA | | | | - |
| 9.1 Placa informativa externa, com fixação INOX | 2,64 | m2 | Pintura e placa | 3.510,57 |
| 9. SUBTOTAL | | | | 3.510,57 |
| 10. SERVIÇOS FINAIS | | | | - |
| 10.1 Serviço de limpeza final de obra | 168,17 | m2 | Serviços Finais | 361,57 |
| 10. SUBTOTAL | | | | 361,57 |
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI | | | | 79.295,30 |



MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS

RUA ALFREDO CHAVES, 366 - CNPJ 98.671.597/0001-09

VERANÓPOLIS/RS - CEP 95330-000

FONE (54) 3441 1477 - [HTTPS://WWW.VERANOPOLIS.RS.GOV.BR](https://www.veranopolis.rs.gov.br)



CÓDIGO DE ACESSO

01BD9A8604A142E2895CE93514DA1CF7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: WILLIAN DORNELLES em 28/05/2026 08:05:56
CPF:***.***-300-88
Certificadora: MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://veranopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/01BD9A8604A142E2895CE93514DA1CF7>